

Status på (udvalgte) anlægsprojekter i budget 2016 og budget 2017-2020

Forundersøgelse	
Projektering	
Udbud / licitation	
Udførelse	
Ibrugtagning	

nov. 2016



Børne- og Ungdomsudvalget

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
301614 Musik, motorik og samling – FINDERUPHØJ Skole (helhedsplaner)																				
Afsat budget (1.000 kr.)	5.706				5.580															
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Tilbygning taget i brug august 2016. Etablering af P-plads cykelparkering m.v. er netop også færdigetableret. Forud for tidsplanen - Bevillingen for 2017 burde have været på i 2016.																			

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
301617 Udskoling, samling og personale-arbejdspladser – Løgstrup Skole (helheds-planer)																				
Afsat budget (1.000 kr.)	15.108				8.120															
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Bevilling givet 18.05.2016 til gennemførelse af projektet. Tidsplanen for projektet følges. Mange af de større regninger når ikke at komme med i 2016, derfor forventes et mindreforbrug på ca. 8,8 mio. kr. i 2016.																			

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
301618 Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjsskolen (helhedsplaner)																				
Afsat budget (1.000 kr.)	8.275				12.180															

Status på (udvalgte) anlægsprojekter i budget 2016 og budget 2017-2020

Forundersøgelse	
Projektering	
Udbud / licitation	
Udførelse	
Ibrugtagning	

nov. 2016

Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Bevilling givet 13.04.2016 til gennemførelse af projektet. Tidsplanen for projektet følges.
--	---

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
301623 Overlund og Rosenvænget skoler																				
Afsat budget (1.000 kr.)	5.126				3.024				18.410				41.490				4.000			
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	2016 - Nedrivning gl. Rosenvængets Skole samt forundersøgelser Vinkelvej. Der er afsat lidt budget i 2020, til de sidste regninger, 1. års eftersyn mv.																			

År					2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
301624 Pulje skoler (helhedsplaner)																								
Afsat budget (1.000 kr.)					10.030				13.100				20.100				12.000							
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Brattingsborgskolen: Projektering 4. kvartal 2016 – Udførelse 2017 – finansieres af driftstilskud fra skolen 1.000 kr. i 2016 og 3.800 kr. i 2017. Søndre Skole: Projektering dec. 2016 – maj 2017 – Udbud/licitation juli – dec. 2017. Udførelse marts 2018 – maj 2019. Budget 2017 7.000 kr.																							

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
301627 Pulje skoler 2016																				
Afsat budget (1.000 kr.)	4.018																			

Status på (udvalgte) anlægsprojekter i budget 2016 og budget 2017-2020

Forundersøgelse	
Projektering	
Udbud / licitation	
Udførelse	
Ibrugtagning	

nov. 2016

Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	
--	--

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
308503 Nybygning til specialelever, Vestervang Skole																				
Afsat budget (1.000 kr.)	16.261																			
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Specialafdelingen er færdig og taget i brug august 2016. Nedrivning af gl. bygninger forventes først færdig i 2. kvartal 2017.																			

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
514713 Hammershøj Børnehave																				
Afsat budget (1.000 kr.)	7.221				3.070															
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Bevilling givet 16.12.2015 til gennemførelse af projektet. Projektet er lidt forud for tidsplanen, hvorfor der forventes et merforbrug på ca. 2 mio.kr. i 2016.																			

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
514727 Ny daginstitution i Bjerringbro nord, Pilekvisten																				
Afsat budget (1.000 kr.)	6.599																			

Status på (udvalgte) anlægsprojekter i budget 2016 og budget 2017-2020

Forundersøgelse	
Projektering	
Udbud / licitation	
Udførelse	
Ibrugtagning	

nov. 2016

Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Bevilling givet 25.02.2015 til gennemførelse af projektet. Tidsplanen for projektet følger den forudsatte ved bevillingstidspunktet.
--	--

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
514728 Ny børnehave i Rødkærsbro																				
Afsat budget (1.000 kr.)	5.748				13.300															
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Bevilling givet 31.08.2016 til gennemførelse af projektet. Tidsplanen for projektet følger nogenlunde den forudsatte ved bevillingstidspunktet. Dog forventes der et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2016.																			

År		2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
514729 Ny børnehave i Ørum																					
Afsat budget (1.000 kr.)														1.520				13.700			
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)		-																			

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
514730 Det gode børneliv i Løgstrup, Børnehave																				
Afsat budget (1.000 kr.)	6.253																			

Status på (udvalgte) anlægsprojekter i budget 2016 og budget 2017-2020

Forundersøgelse	
Projektering	
Udbud / licitation	
Udførelse	
Ibrugtagning	

nov. 2016

Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Bevilling givet 17.06.2015 til gennemførelse af projektet. Tidsplanen for projektet følger den forudsatte ved bevillingstidspunktet.
--	--

År 	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
514736 Samling af institutionerne i Frederiks																				
Afsat budget (1.000 kr.)					1.170				5.250				5.250							
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	-																			

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
514739 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals																				
Afsat budget (1.000 kr.)					3.000				7.000											
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	-																			

[illegible]

Status på (udvalgte) anlægsprojekter i budget 2016 og budget 2017-2020

Forundersøgelse	Yellow
Projektering	Orange
Udbud / licitation	Brown
Udførelse	Light Blue
Ibrugtagning	Dark Blue

					nov. 2016	
Afsat budget (1.000 kr.)					3.650	4.350
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Fordelingen af budgettet mellem 2019 og 2020 bør revurderes i forbindelse med næste budgetlægning.					