

| År                                                                         |  | Til og med 2018 | 2019   |    |    |    | 2020                                                                                                          |    |    |    | 2021 |    |    |    | 2022 |    |    |    | 2023 |    |    |    | Sum<br>2019-2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------------------|
| Projekt / kvartal                                                          | (alle beløb i 1.000 kr.)                                                          |                 | 1.     | 2. | 3. | 4. | 1.                                                                                                            | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. |                  |
| 031513 Tilngpladsen, Viborg Sport og Event                                 |                                                                                   |                 |        |    |    |    |                                                                                                               |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                               |                                                                                   |                 | 47.510 |    |    |    | 29.418                                                                                                        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 73.959           |
| Forventet overførsel fra året før                                          | -15%                                                                              |                 | -2969  |    |    |    | -6.996                                                                                                        |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2018 til 2020-                                              |                                                                                   |                 |        |    |    |    | 0                                                                                                             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                    |                                                                                   |                 | 44.541 |    |    |    | 22.422                                                                                                        |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                          |                                                                                   | 26.350          | 51.537 |    |    |    | 22.422                                                                                                        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 73.959           |
| Seneste politiske behandlinger:                                            |                                                                                   |                 |        |    |    |    | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):                                                             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                            |                                                                                   |                 |        |    |    |    | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                            |                                                                                   |                 |        |    |    |    | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                            |                                                                                   |                 |        |    |    |    | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi:                                                       |                                                                                   |                 |        |    |    |    | Status og aktiviteter mv.:                                                                                    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Projektet realiseres i perioden 2018-2020. Forventet ibrugtagning maj 2020 |                                                                                   |                 |        |    |    |    |                                                                                                               |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| År                                                             |  | Til og med 2018 | 2019  |    |    |    | 2020                                                                                                          |    |    |    | 2021 |    |    |    | 2022 |    |    |    | 2023 |    |    |    | Sum<br>2019-2023 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------------------|
| Projekt / kvartal                                              | (alle beløb i 1.000 kr.)                                                          |                 | 1.    | 2. | 3. | 4. | 1.                                                                                                            | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. |                  |
| 318561 Udvikling af vision for Kirkebækvej / Rughavevej        |                                                                                   |                 |       |    |    |    |                                                                                                               |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                   |                                                                                   |                 | 0     |    |    |    |                                                                                                               |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 5.739            |
| Forventet overførsel fra året før                              |                                                                                   |                 | 5.739 |    |    |    | 0                                                                                                             |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2018 til 2020-                                  |                                                                                   |                 |       |    |    |    | 0                                                                                                             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                        |                                                                                   |                 | 5.739 |    |    |    | 0                                                                                                             |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                              |                                                                                   | 5.698           | 5.739 |    |    |    |                                                                                                               |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 5.739            |
| Seneste politiske behandlinger:                                |                                                                                   |                 |       |    |    |    | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):                                                             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                |                                                                                   |                 |       |    |    |    | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                |                                                                                   |                 |       |    |    |    | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                |                                                                                   |                 |       |    |    |    | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi:                                           |                                                                                   |                 |       |    |    |    | Status og aktiviteter mv.:                                                                                    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Projektet realiseres i 2019-2020. Ibrugtagning 1. halvår 2020. |                                                                                   |                 |       |    |    |    | Se punktet "Tidsplan og økonomi".                                                                             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |

Forundersøgelse



Projekteing



Udbud / licitation



Udførelse



Ibrugtagning



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| År                                                                            |  | Til og med 2018 | 2019                                                                                                          |    |    |    | 2020   |    |    |    | 2021 |    |    |    | 2022 |    |    |    | 2023   |    |    |    | Sum<br>2019-2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|--------|----|----|----|------------------|
| Projekt / kvartal                                                             | (alle beløb i 1.000 kr.)                                                          |                 | 1.                                                                                                            | 2. | 3. | 4. | 1.     | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. | 1.     | 2. | 3. | 4. |                  |
| 318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal |                                                                                   |                 |                                                                                                               |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                  |                                                                                   |                 | 10.498                                                                                                        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 10.498 |    |    |    |                  |
| Forventet overførsel fra året før                                             |                                                                                   |                 | 0                                                                                                             |    |    |    | 0      |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0      |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2018 til 2020-                                                 |                                                                                   |                 | 0                                                                                                             |    |    |    | 0      |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0      |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                       |                                                                                   |                 | 0                                                                                                             |    |    |    | 10.498 |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0      |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                             |                                                                                   | 0               |                                                                                                               |    |    |    | 10.498 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 10.498 |    |    |    |                  |
| Seneste politiske behandlinger:                                               |                                                                                   |                 | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):                                                             |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |                  |
|                                                                               |                                                                                   |                 | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |                  |
|                                                                               |                                                                                   |                 | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |                  |
|                                                                               |                                                                                   |                 | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi:                                                          |                                                                                   |                 | Status og aktiviteter mv.:                                                                                    |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |                  |
| Projektet forventes realiseret i 2020                                         |                                                                                   |                 |                                                                                                               |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |                  |

| År                                                                                                                                                                                       |  | Til og med 2018 | 2019 |    |    |    | 2020                                                                                                          |    |    |    | 2021  |    |    |    | 2022  |    |    |    | 2023 |    |    |    | Sum<br>2019-2023 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|------------------|--|--|--|
| Projekt / kvartal                                                                                                                                                                        | (alle beløb i 1.000 kr.)                                                          |                 | 1.   | 2. | 3. | 4. | 1.                                                                                                            | 2. | 3. | 4. | 1.    | 2. | 3. | 4. | 1.    | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. |                  |  |  |  |
| 318586 Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller                                                                                                                 |                                                                                   |                 |      |    |    |    |                                                                                                               |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
| Afsat budget                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                 | 0    |    |    |    | 7.300                                                                                                         |    |    |    | 7.300 |    |    |    | 7.300 |    |    |    |      |    |    |    | 21.900           |  |  |  |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                                                                                        |                                                                                   |                 | 0    |    |    |    | 0                                                                                                             |    |    |    | 0     |    |    |    | 0     |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |  |  |  |
| Overførsel fra 2018 til 2020-                                                                                                                                                            |                                                                                   |                 | 0    |    |    |    | 0                                                                                                             |    |    |    | 0     |    |    |    | 0     |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |  |  |  |
| Budget efter overførsel                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                 | 0    |    |    |    | 7.300                                                                                                         |    |    |    | 7.300 |    |    |    | 7.300 |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |  |  |  |
| Forventet forbrug                                                                                                                                                                        |                                                                                   | 0               |      |    |    |    | 7.300                                                                                                         |    |    |    | 7.300 |    |    |    | 7300  |    |    |    |      |    |    |    | 21.900           |  |  |  |
| Seneste politiske behandlinger:                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |      |    |    |    | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):                                                             |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |      |    |    |    | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |      |    |    |    | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |      |    |    |    | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
| Tidsplan og økonomi: Kulturudvalget har godkendt en plan for realisering af en række hal projekter. Disse realiseres i takt med, at hallerne selv kan finansiere 50 % af anlægsudgiften. |                                                                                   |                 |      |    |    |    | Status og aktiviteter mv.:                                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |

| År                                                                                                                                                                            |  | Til og med 2018                                                                                               | 2019                                              |    |    |    | 2020  |    |    |    | 2021   |    |    |    | 2022   |    |    |    | 2023 |    |    |    | Sum<br>2019-2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|------|----|----|----|------------------|
| Projekt / kvartal                                                                                                                                                             | (alle beløb i 1.000 kr.)                                                          |                                                                                                               | 1.                                                | 2. | 3. | 4. | 1.    | 2. | 3. | 4. | 1.     | 2. | 3. | 4. | 1.     | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. |                  |
| 318587 Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                               |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                               | 0                                                 |    |    |    | 5.376 |    |    |    | 17.376 |    |    |    | 38.574 |    |    |    |      |    |    |    | 62.251           |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                               | 925                                               |    |    |    | 600   |    |    |    | 0      |    |    |    | 0      |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2018 til 2020-                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                               |                                                   |    |    |    | 0     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                               | 925                                               |    |    |    | 5.976 |    |    |    | 17.376 |    |    |    | 38.574 |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                                                                                                             |                                                                                   | 75                                                                                                            | 325                                               |    |    |    | 5.976 |    |    |    | 17.376 |    |    |    | 38.574 |    |    |    |      |    |    |    | 62.251           |
| Seneste politiske behandlinger:                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                               | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                   | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                   | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                   | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi:                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                               | Status og aktiviteter mv.:                        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny forenings-svømmehal med 50 m bane.<br>Der er igangsat analyse. |                                                                                   |                                                                                                               |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |

| År                                                                              |  | Til og med 2018                                                                                               | 2019                                              |    |    |    | 2020  |    |    |    | 2021  |    |    |    | 2022 |    |    |    | 2023 |    |    |    | Sum<br>2019-2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------------------|
| Projekt / kvartal                                                               | (alle beløb i 1.000 kr.)                                                          |                                                                                                               | 1.                                                | 2. | 3. | 4. | 1.    | 2. | 3. | 4. | 1.    | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. |                  |
| 318596 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads |                                                                                   |                                                                                                               |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                    |                                                                                   |                                                                                                               | 2.113                                             |    |    |    | 2.019 |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 4.072            |
| Forventet overførsel fra året før                                               | 97%                                                                               |                                                                                                               | -60                                               |    |    |    | 2.053 |    |    |    | 2.053 |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2018 til 2020-                                                   |                                                                                   |                                                                                                               |                                                   |    |    |    | 0     |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                         |                                                                                   |                                                                                                               | 2.053                                             |    |    |    | 4.072 |    |    |    | 2.053 |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                               |                                                                                   | 177                                                                                                           | 0                                                 |    |    |    | 2.019 |    |    |    | 2.053 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 4.072            |
| Seneste politiske behandlinger:                                                 |                                                                                   |                                                                                                               | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                 |                                                                                   | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                 |                                                                                   | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                 |                                                                                   | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi:<br>Der henvises til KFU sag 4.6.2019                       |                                                                                   |                                                                                                               | Status og aktiviteter mv.:                        |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |

| År                                                                                                                                                                 |  | Til og med 2018 | 2019                                                                                                          |    |    |    | 2020   |    |    |    | 2021   |    |    |    | 2022 |    |    |    | 2023 |    |    |    | Sum<br>2019-2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------------------|
| Projekt / kvartal                                                                                                                                                  | (alle beløb i 1.000 kr.)                                                          |                 | 1.                                                                                                            | 2. | 3. | 4. | 1.     | 2. | 3. | 4. | 1.     | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. |                  |
| 360525 Ny basisudstilling Viborg Museum                                                                                                                            |                                                                                   |                 |                                                                                                               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                                                                                                       |                                                                                   |                 | 2.000                                                                                                         |    |    |    | 10.095 |    |    |    | 13.120 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 25.215           |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                                                                  | 63%                                                                               |                 | 0                                                                                                             |    |    |    | 1.250  |    |    |    | 0      |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2018 til 2020-                                                                                                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                                               |    |    |    | 0      |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                                                                                            |                                                                                   |                 | 2.000                                                                                                         |    |    |    | 11.345 |    |    |    | 13.120 |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                                                                                                  |                                                                                   | 0               | 750                                                                                                           |    |    |    | 11.345 |    |    |    | 13.120 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 25.215           |
| Seneste politiske behandlinger:                                                                                                                                    |                                                                                   |                 | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):                                                             |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                 | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                 | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                 | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi: Projektet udvikles i 2019 og 2020 med henblik på åbning ultimo 2021. Der er et mindreforbrug i 2019, som forventes at blive indhentet i 2020. |                                                                                   |                 | Status og aktiviteter mv.:<br>Der arbejdes på at finde den sidste finansiering til udstillingerne.            |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

| År                                                                                        |  | Til og med 2018                                                                                               | 2019                                              |    |    |    | 2020  |    |    |    | 2021   |    |    |    | 2022   |    |    |    | 2023 |    |    |    | Sum<br>2019-2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|------|----|----|----|------------------|
| Projekt / kvartal                                                                         | (alle beløb i 1.000 kr.)                                                          |                                                                                                               | 1.                                                | 2. | 3. | 4. | 1.    | 2. | 3. | 4. | 1.     | 2. | 3. | 4. | 1.     | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. |                  |
| 360532 Viborg Museum - ombygning af tidl. Vestre Landsret                                 |                                                                                   |                                                                                                               |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                              |                                                                                   |                                                                                                               | 3.250                                             |    |    |    | 3.524 |    |    |    | 25.599 |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    | 32.373           |
| Forventet overførsel fra året før                                                         |                                                                                   | 32%                                                                                                           | 0                                                 |    |    |    | 1.035 |    |    |    | 0      |    |    |    | 0      |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2018 til 2020-                                                             |                                                                                   |                                                                                                               |                                                   |    |    |    | 0     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                   |                                                                                   |                                                                                                               | 3.250                                             |    |    |    | 4.559 |    |    |    | 25.599 |    |    |    | 0      |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                         |                                                                                   |                                                                                                               | 0                                                 |    |    |    | 2.215 |    |    |    | 4.559  |    |    |    | 25.599 |    |    |    |      |    |    |    | 32.373           |
| Seneste politiske behandlinger:                                                           |                                                                                   |                                                                                                               | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                           |                                                                                   | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                           |                                                                                   | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                           |                                                                                   | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi: Projektet udvikles i 2019 og 2020 med henblik på åbning ultimo 2021. |                                                                                   |                                                                                                               | Status og aktiviteter mv.:                        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |                  |