

Forventet tidsforløb på de største anlægsprojekter i 2019-2023

(Udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019)

Der er medtaget projekter, hvortil der er afsat 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse projekter.

Indholdsfortegnelse:

(Klik på udvalgets navn for at
springe til siden)

Udvalg	Side
Økonomi- og Erhvervsudvalget	2
Børne- og Ungdomsudvalget	5
Ældre- og Aktivitetsudvalget	13
Social- og Sundhedsudvalget	16
Kultur- og Fritidsudvalget	18
Teknisk Udvalg (skattefinansieret)	23
Teknisk Udvalg (jordforsyning)	30
Klima- og Miljøudvalget (skattefinansieret)	34
Klima- og Miljøudvalget (forsyning)	39
Landdistriktsudvalget	40

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om det har givet anledning til at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

De anvendte smileys:

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægnings tidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.

Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkerung.

Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

SKATTEFINANSIERET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015232 Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro																							
Afsat budget			200				2.031				4.431				2.031								8.693
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				1.100				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			200				2.031				4.431				3.131				0				
Forventet forbrug			0				200				2.031				3.131								8.693
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):												
											Projektet kører planmæssigt:												☐ Afkrydsningsfelt
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:												☐ Afkrydsningsfelt
											Kritisk afvigelse:												☐ Afkrydsningsfelt 4
Tidsplan og økonomi:											Status og aktiviteter mv.:												

Budgetbeløbene er nettobeløb. Byrådet behandlede på mødet den 9. okt. 2019 (sag nr. 21) delprojekt "Åpromenaden" inkl. frigivelse af bevilling hertil. I den forbindelse er der givet anlægsindtægtsbevilling til projektet på 2,5 mio. kr.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
002666 Køb af Søndersøvej 88A og del af Søndersøvej 94A, Viborg																							
Afsat budget			0																				5.433
Forventet overførsel fra året før		#####	5.433				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			5.433				0				0				0				0				
Forventet forbrug			21.102				5.433																
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
						Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkeringen ovenfor). Kort beskrivelse af, hvad der senest er sket omkring projektet (f.eks. borgermøde, udbud, 1. spadestik). Evt. anføre ansvarlig chef, hvis der er behov.																

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301619 Skals Børnehus og Skole																							
Afsat budget			750				8.710				52.135				24.429				0				86.024
Forventet overførsel fra året før	87%		0				650				4.710				25.313				17.202				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			750				9.360				56.845				49.742				17.202				
Forventet forbrug		0	100				4.650				31.532				32.540				17202				86.024
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
						Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt													
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt													
						Kritisk afvigelse:				☐ Afkrydsningsfelt 4													
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Udfordringer ift. blandt andet lokaplan mv., samt planlægning hos E&E. har forsinket projektet.							Samling af anlægsprojekterne er godkendt på BYR den 30-01-2019. Foreløbig tidsplan: EU-udbud for totalrådgivning: sommer 2019 Skitsering: forventes ultimo 2019, herefter godkendes i BUU. Projektering: udbud og licitation: sommer 2020, herefter godkendes i BUU & Byrådet. Byggeperiode for Børnehuset: frem til sommer 2022. Byggeperiode for Skole: forventes afsluttet ultimo 2023.																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301622 Ørum Børnehus og Skole																							
Afsat budget			500				14.516				13.395				18.928								47.339
Forventet overførsel fra året før	80%		0				400				374				622				105				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			500				15.021				13.769				19.550				105				
Forventet forbrug		0	100				14.647				13.147				19.445								47.339
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
		Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydningsfelt																					
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt																					
		Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi: Er på Byrådsmøde i April lagt sammen med projekt for Ny børnehave i Ørum			Status og aktiviteter mv.: Foreløbig tidsplan: EU-udbud for totalrådgivning: medio 2019 Lokalplanlægning: medio 2019 Skitsering: ultimo 2019 Projektering: ultimo 2019 - start 2020 Byggeperiode for Børnehus og skole: medio 2020 - medio 2022																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301628 Søndre Skole (helhedsplan)																							
Afsat budget			23.710				0				0				0								27.633
Forventet overførsel fra året før	-6%		3.923				-1.367				-1.414				-1.414				-1.414				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			27.633				-1.367				-1.414				-1.414				-1.414				
Forventet forbrug		17.377	29.000				47																29.047
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
						Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Ibrugtagning ca. november 2019. Usikker på overskridelsen.																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301632 Hald Ege Skole - tilbyg. og ombyg (helhedsplaner)																							
Afsat budget			1.067				2.076				6.000												9.143
Forventet overførsel fra året før	81%		0				867				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			1.067				2.943				6.000				0				0				
Forventet forbrug		0	200				2.943				6.000												9.143
Seneste politiske behandlinger:																							
		Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																					
		Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																					
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																					
		Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.: Godkendelse af projektforslag i BBU forventes den 26. november 2019 . Projektering, udbud og licitation frem til marts 2020, herefter godkendelse i BUU & Byråd. Byggeperiode frem til marts 2021.																				

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301637 Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO																							
Afsat budget			5.437				7.556																13.430
Forventet overførsel fra året før		-41%	437				-2.206				50				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			5.874				5.350				50				0				0				
Forventet forbrug			425				8.080				5.300												13.430
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
308509 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane																							
Afsat budget			28.870				19.755																48.543
Forventet overførsel fra året før		-17%	-82				-5.012				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			28.788				14.743				0				0				0				
Forventet forbrug			13.481				33.800				14.743												48.543
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
514745 Nyt børnehus i Arnbjerg																										
Afsat budget			4.260				10.095				11.609												25.939			
Forventet overførsel fra året før	56%		-25				2.379				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			4.235				12.474				11.609				0				0							
Forventet forbrug		25	1.856				12.474				11.609												25.939			
Seneste politiske behandlinger:															Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):											
														Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt												
														Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt												
														Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4												
Tidsplan og økonomi:															Status og aktiviteter mv.:											
Projekteringen er iværksat og selve byggeriet forventes startet sidst på året.															Licitation ultimo august 2019. Pengene er endnu ikke frigivet. Forvaltningen forventer følgende tidsplan: Byggestart primo oktober 2019, aflevering primo februar 2021, børnehave opstart primo april 2021.											

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
514974 Pulje, daginstitutioner																							
Afsat budget			0				2.100				1.060				1.060				1.060				5.280
Forventet overførsel fra året før	#####		0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				2.100				1.060				1.060				1.060				
Forventet forbrug		0					2.100				1.060				1.060				1.060				5.280
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
		Projektet kører planmæssigt:																☐	Afkrydsningsfelt				
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐	Afkrydsningsfelt				
		Kritisk afvigelse:																☒	Afkrydsningsfelt 4				
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Midlerne forventes brugt til specifikke projekter.																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
018605 Servicearealer, nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo)																										
Afsat budget			7.200																				7.200			
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			7.200				0				0				0				0							
Forventet forbrug			36.000				7.200																7.200			
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt 2																				
						Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi: Den endelige afregning af servicearealer med Boligselskabet Sct. Jørgen vil ske når regnskabet er udarbejdet.							Status og aktiviteter mv.: Selve byggeprojektet er afsluttet, der mangler kun regnskabsafslutning og hermed udbetaling af servicearealtilskud, som først vil ske i 2020.																			

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealer)																							
Afsat budget			2.450																				2.195
Forventet overførsel fra året før	0%		-255				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.195				0				0				0				0				
Forventet forbrug		1.566	2.195																				2.195
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Ældre- og Aktivitetsudvalget den 13. august 2019 sag nr. 3						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt 2																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi: Renoveringen og ombygningen er opdelt i to etaper. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger samt opførelse af en ny boligfløj med 10 boliger og et serviceareal.							Status og aktiviteter mv.: Selve byggeprojektet blev afsluttet i juni 2019, og boliger og serviceareal blev ibrugtaget umiddelbart herefter. Der mangler regnskabsafslutning og byrådets godkendelse af skema C. Dette forventes at foreligge ultimo 2019 - alternativt primo 2020. Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte den 13. august 2019 kommunens køb af servicearealerne.																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023				
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.					
018613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)																											
Afsat budget			0				208				208				24.934								25.350				
Forventet overførsel fra året før		#####	0				0				0				0				0								
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																				
Budget efter overførsel			0				208				208				24.934				0								
Forventet forbrug			0				0				208				208				24.934								25.350
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Ældre- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.		Lukket sag	Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt 2																								
Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30. april 2019 sag nr. 3			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																								
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																								
Tidsplan og økonomi: Tidsplanen følges. Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede den 30. april 2019, at forvaltningen i løbet af 2019 og 2020 afdækker økonomien forbundet med følgende scenarier: 1) Konvertering af de ældreboliger, der ligger i tilknytning til Kildedalscenteret, til plejeboliger 2) Etablering af nyt plejecenter på eksisterende matrikel, idet fokus skal være på en kombination af plejecenter og fleksboliger/boliger for livet 3) Etablering af nyt plejecenter et andet sted i Skals, idet fokus skal være på en kombination af plejecenter og fleksboliger/boliger for livet			Status og aktiviteter mv.: Sagen blev drøftet på et statusmøde med boligselskaberne den 15. september 2015. Projektet er ikke endeligt besluttet, og der er ikke søgt bevilling. Ved budgetforliget for 2019 blev projektet udskudt et år på anlægsoversigten.																								



Status og aktiviteter mv.: Byrådet godkendte den 27. februar 2019, at der frigives en anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. til antagelse af ekstern rådgiver. Der er indgået aftale med rådgiver. Der er udarbejdet et skitseforslag, som forventes fremlagt til politisk behandling i efteråret 2019.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
488027 Sundhedssattelit i Bjerringbro																							
Afsat budget			6.050																				5.984
Forventet overførsel fra året før	0%		-66				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			5.984				0				0				0				0				
Forventet forbrug		66	5.984																				5.984
Seneste politiske behandlinger: 25. januar 2018							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Den oprindelige tidsplan og økonomi er overholdt. Sagen blev drøftet som et lukket punkt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 25. januar 2018.							Sundhedssattelitten er taget i brug. Der var indvielse torsdag den 28. marts 2019. Formaliteterne omkring købet forventes at være på plads omkring den 1. september 2019 så købet kan realiseres.																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
031513 Tilingspladsen, Viborg Sport og Event																							
Afsat budget			47.510				29.418																73.959
Forventet overførsel fra året før	-15%		-2969				-6.996				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			44.541				22.422				0				0				0				
Forventet forbrug		26.350	51.537				22.422																73.959
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Projektet realiseres i perioden 2018-2020. Forventet ibrugtagning maj 2020																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318561 Udvikling af vision for Kirkebækvej / Rughavevej																							
Afsat budget			0																				5.739
Forventet overførsel fra året før			5.739				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			5.739				0				0				0				0				
Forventet forbrug		5.698	5.739																				
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi: Projektet realiseres i 2019-2020. Ibrugtagning 1. halvår 2020.							Status og aktiviteter mv.: Se punktet "Tidsplan og økonomi".																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal																										
Afsat budget							10.498																10.498			
Forventet overførsel fra året før			0				0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			0				10.498				0				0				0							
Forventet forbrug		0					10.498												10.498							
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):															
											Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt															
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt															
											Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4															
Tidsplan og økonomi:											Status og aktiviteter mv.:															
Projektet forventes realiseret i 2020																										

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
318586 Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller																										
Afsat budget			0				7.300				7.300				7.300								21.900			
Forventet overførsel fra året før			0				0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			0				7.300				7.300				7.300				0							
Forventet forbrug			0								7.300				7.300				7300				21.900			
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):															
											Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt															
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt															
											Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4															
Tidsplan og økonomi: Kulturudvalget har godkendt en plan for realisering af en række hal projekter. Disse realiseres i takt med, at hallerne selv kan finansiere 50 % af anlægsudgiften.							Status og aktiviteter mv.:																			

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318587 Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane																							
Afsat budget			0				5.376				17.376				38.574								62.251
Forventet overførsel fra året før			925				600				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			925				5.976				17.376				38.574				0				
Forventet forbrug		75	325				5.976				17.376				38.574								62.251
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny forenings-svømmehal med 50 m bane. Der er igangsat analyse.																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318596 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads																							
Afsat budget			2.113				2.019												4.072				
Forventet overførsel fra året før	97%		-60				2.053				2.053				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.053				4.072				2.053				0				0				
Forventet forbrug		177	0				2.019				2.053								4.072				
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Der henvises til KFU sag 4.6.2019																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
360525 Ny basisudstilling Viborg Museum																							
Afsat budget			2.000				10.095				13.120												25.215
Forventet overførsel fra året før	63%		0				1.250				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.000				11.345				13.120				0				0				
Forventet forbrug		0	750				11.345				13.120												25.215
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi: Projektet udvikles i 2019 og 2020 med henblik på åbning ultimo 2021. Der er et mindreforbrug i 2019, som forventes at blive indhentet i 2020.			Status og aktiviteter mv.:																				
			Der arbejdes på at finde den sidste finansiering til udstillingerne.																				

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
360532 Viborg Museum - ombygning af tidl. Vestre Landsret																										
Afsat budget			3.250				3.524				25.599												32.373			
Forventet overførsel fra året før		32%	0				1.035				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			3.250				4.559				25.599				0				0							
Forventet forbrug			0				2.215				4.559				25.599								32.373			
Seneste politiske behandlinger:																										
		Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydningsfelt																								
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt																								
		Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4																								
Tidsplan og økonomi: Projektet udvikles i 2019 og 2020 med henblik på åbning ultimo 2021.			Status og aktiviteter mv.:																							

Forundersøgelse	
-----------------	--

Projekteing	
-------------	--

Udbud / licitation	
--------------------	--

Udførelse	
-----------	--

Ibrugtagning

Forklaring til oversigterne

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse projekter.

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om det har medført behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

De anvendte smileys:

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægnings tidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.

Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.

Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.

**TEKNISK UDVALG
SKATTEFINANSIERET**

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
015230 Områdefornyelse i Baneby																										
Afsat budget			9.456				-248				15.000				11.509				0				40.509			
Forventet overførsel fra året før		55%	1.364				5.207				-7.495				-2.520				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							3.428																			
Budget efter overførsel			10.820				8.387				7.505				8.989				0							
Forventet forbrug			8.984				5.613				15.882				10.025				8.989				40.509			
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																☐ Afkrydsningsfelt			
Byrådet d. 21. juni 2017 (sagnr. 26)							Projektet kører planmæssigt:																☒ Afkrydsningsfelt			
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt			
							Kritisk afvigelse:																☐ Afkrydsningsfelt 4			
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																			
Der er et mindreforbrug på Banebypark og -sti i 2019, da anlæg udskydes. Anlæg af Hærvejen Nord er udskudt til 2021-22 af hensyn til en hensigtsmæssig udbygning af området.							Projektering af Banebyparken går i gang efterår 2019 samtidig med forventet køb af areal til park. Udførelse af Biblioteksområdet igansættet efterår 2019. Udførelse af Hærvejsstien forbi Lidl forventes opstart efterår 2019																			

År			Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222033 Banebroen i Viborg Baneby																								
Afsat budget				15.715																				21.974
Forventet overførsel fra året før		76%		6.259				11.974				5.000				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-								0																
Budget efter overførsel				21.974				11.974				5.000				0				0				
Forventet forbrug				61.872				10.000				6.974				5.000								21.974
Seneste politiske behandlinger:								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																					
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☒ Afkrydsningsfelt																					
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.:																				
Tidsplan er væsentlig ændret grundet forsinkelse på gymnasiet.				Den sydlige del af hærvejsbroen er ibrugtaget 1. kvartal 2019. Ibrugtagning af den resterende del er afhængig af færdiggørelsen af erhvervsgymnasiet. Forventeligt 1. kvartal 2020.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
222048 Baneby - Hærvejsruten																										
Afsat budget			3.050												5.582								14.214			
Forventet overførsel fra året før	100%		0				3.050				3.050				550				5.582							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0				0				5.582											
Budget efter overførsel			3.050				3.050				3.050				11.714				5.582							
Forventet forbrug		4.018	0				0				2.500				6.132								8.632			
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																							
Byrådet d. 21. juni 2017 (sag nr. 26)		Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																								
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																								
		Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																								
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																							
Hærvejen syd er gennemført 2017-2018. Hærvejen nord forventes først at blive gennemført, når tilstødende byggerier er gennemført langs Hærvejen nord. På nuværende tidspunkt dermed først anlægsopstart 2021			Projekt for Hærvejen Nord er projekteret og 95 % klar til udbud, når tilstødende grunde er udbygget.																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222109 Tilbagekøb af gadelys																							
Afsat budget			4.500																				4.500
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			4.500				0				0				0				0				
Forventet forbrug		0	4.500																				4.500
Seneste politiske behandlinger:		Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																					
		Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:		Status og aktiviteter mv.: Der er indgået aftale med Eniig om tilbagekøb af gadelys. Tilbagekøbet er gennemført.																					

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222110 Færdiggørelse af Den midtjyske Cykelstjerne																							
Afsat budget																							4.116
Forventet overførsel fra året før	#####		4.116				750				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			4.116				750				0				0				0				
Forventet forbrug		0	3.366				750																4.116
Seneste politiske behandlinger:		Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																					
		Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:		Status og aktiviteter mv.: Ansøgning om fondsmidler til den midtjyske cykelstjerne version 2.0 forventes forelagt Teknisk Udvalg til deres møde i september.																					

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
223055 Arbejder afledt af trafikplan																							
Afsat budget			0				3.025				3.025				3.025				3.025				12.300
Forventet overførsel fra året før	#####		200				155				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			200				3.180				3.025				3.025				3.025				
Forventet forbrug		3.054	45				3.180				3.025				3.025				3.025				3.025
Seneste politiske behandlinger:								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):															
TU-møde d. 27. februar 2019								Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydningsfelt															
								Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt															
								Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4															
Tidsplan og økonomi:								Status og aktiviteter mv.:															
Projekter er prioriteret af TU på møde 27/2-19.								Arbejder afledt af trafikplan er senest behandlet på møde i Teknisk udvalg d. 27. feb. 2019. Arbejder er igangsat															

År			Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
222103 Sct. Mathias Port																											
Afsat budget				8.150																				3.738			
Forventet overførsel fra året før		12%		-4.412				1.000				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-								0																			
Budget efter overførsel				3.738				1.000				0				0				0							
Forventet forbrug				8.381				2.738				1.000												3.738			
Seneste politiske behandlinger:								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydningsfelt																				
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt																				
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																				
Der udføres belægnings i Nedre Gravene i 2019 og arbejder i 2020 består af udskiftning af fuger med faste fuger							Udførsel er i gang i 2019																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
002622 Kokholmvej, Viborg, III etape, lokalplan 231 (Palleshøje 5-33)																							
Afsat budget			3.250																				4.763
Forventet overførsel fra året før	39%		1.513				1.263				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			4.763				1.263				0				0				0				
Forventet forbrug			2.739				3.500				1.263												4.763
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Arkæologiske undersøgelser er afsluttet og gav ikke anledning til yderligere udgravning. Anlægsarbejder i 2. halvdel af 2019 forventet afsluttet ultimo 2019.							Anlægsarbejder pågår.																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
002639 Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421																							
Afsat budget																							2.646
Forventet overførsel fra året før						2.646				0				0				0					0
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.646				0				0				0					0
Forventet forbrug						2.646																	2.646
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Eksisterende udhusbygning på Sønderøvej 88, fjernes marts/april. Udbud af byggemodning marts opstart anlægsentreprise april. Forventet afsluttet 3. eller 4. kvartal 2019.							Eksisterende bygninger er nedrevet og byggemodning pågår.																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
002658 Arnbjerg, 2. etape, lokalplan 477																							
Afsat budget																							10.000
Forventet overførsel fra året før		#####	10.000				2.500				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			10.000				2.500				0				0				0				
Forventet forbrug			14.461				7.500				2.500												10.000
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:																			Status og aktiviteter mv.:				
Afsluttende arbejder omkring gadebelysning udføres 1.-2. kvartal																			Dokumentation for arkæologiske undersøgelser og fund gennemføres.				
Parkeringspladser etableres 1. kvartal,																			Fjernelse af eksisterende gyllebeholder afsluttet				
Arkæologiske dokumentation 2019.																			Beplantning og afslutning af grønne arealer pågår i 2. halvdel af 2019				
Fjernelse af eksisterende gyllebeholder 2 kvartal.																			Regulering af grøfter og sikring af disse ved skybrud				
Beplantning og afslutning af grønne arealer 1. og 4. kvartal																							

År			Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
002667 Arnbjerg 3. etape, lokalplan 477																											
Afsat budget				22.050																				22.050			
Forventet overførsel fra året før		12%		0				2.550				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-								0																			
Budget efter overførsel				22.050				2.550				0				0				0							
Forventet forbrug				0				19.500				2.550												22.050			
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																							
			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																								
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																								
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																								
Tidsplan og økonomi:																						Status og aktiviteter mv.:					
Arkæologiske frigravninger: marts-sep.																						Arkæologiske udgravninger pågår forventes afsluttet i sep.					
Projektering af nedrivning af eksist. Bygninger: maj-juli																						Nedrivning af eksist. bygninger udført					
Udbud anlægsarbejder: marts/april.																						Anlægsarbejder er gennemført.					
Opstart matrikulære sag: januar																						Gennemførelse af matrikulære sag pågår					
Gennemførelse anlægsarbejder: maj- januar																											
Salg af byggrunde: aug-okt.																											

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023						
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.							
003568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby -																													
Afsat budget			8.018																0				8.108						
Forventet overførsel fra året før	51%		90				4.108				0				0				0										
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																						
Budget efter overførsel			8.108				4.108				0				0				0										
Forventet forbrug		11.122	4.000				4.108																8.108						
Seneste politiske behandlinger:															Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):														
Byrådet d. 21. nov. 2018 (sag nr. 11)															Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt														
															Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt														
															Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4														
Tidsplan og økonomi:															Status og aktiviteter mv.: Færdiggørelse af byrum rundt om det nye erhvervsgymnasium er forsinket pga erhvervsgymnasiets forsinkelse.														

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023				
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.					
050033 Indsatsplan for klimatilpasning - ramme																											
Afsat budget			464				2.472				1.060				1.060				1.060				6.116				
Forventet overførsel fra året før		100%	0				464				464				0				0								
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																				
Budget efter overførsel			464				2.936				1.524				1.060				1.060								
Forventet forbrug			0				0				2.472				1.524				1.060				1.060				6.116
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Klima- og Miljøudvalget		31-05-2018				Projektet kører planmæssigt:												☒ Afkrydsningsfelt									
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:												☐ Afkrydsningsfelt									
						Kritisk afvigelse:												☐ Afkrydsningsfelt 4									
Tidsplan og økonomi:						Status og aktiviteter mv.:																					
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.						Klimatilpasningsplanen blev vedtaget i Byrådet i januar 2017. Planen indeholder kortlægning af hele Viborg Kommune og udpegning af risikoområder. Der er udarbejdet et prioriteringsliste ud fra de udpegede områder. Delprojekter gennemføres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen																					

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
051101 Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)																							
Afsat budget			910																				3.152
Forventet overførsel fra året før		60%	2.242				547				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-																							
Budget efter overførsel			3.152				547				0				0				0				
Forventet forbrug			3.226				2.605				547												3.152
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		18-11-2015				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:						Status og aktiviteter mv.:																	
Der blev frigivet bevilling på 7.081.000 kr. i 2015 (051101) - nye vandplanprojekter finansieres nu via næste anlægsprojekt 051104 Natura 2000 og vanplanprojekter - ramme. Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.						Flere projekter er i proces. Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter: • Ansøgninger om tilskud. • Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud) • Evt. projektudførsel. • Evt. betalinger af regninger.																	
						De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.																	

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023				
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.					
051104 Natura 2000 og vandplanprojekter - ramme																											
Afsat budget							6.050				7.050				8.680				7.250				29.030				
Forventet overførsel fra året før			0				0				0				0				0								
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																				
Budget efter overførsel			0				6.050				7.050				8.680				7.250								
Forventet forbrug			0								6.050				7.050				8.680				7.250				29.030
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byrådet		19-12-2018				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																					
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																					
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:																		Status og aktiviteter mv.:									
Nye N2000 og vandplanprojekter finansieres som udgangspunkt via dette ramme-projekt ved overførsel til årlige delprojekter. Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.																		Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter: • Ansøgninger om tilskud. • Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud) • Evt. projektudførsel. • Evt. betalinger af regninger. De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.									

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
051105 Natura 2000 og vandplanprojekter (2019)																							
Afsat budget			2.500				0																2.500
Forventet overførsel fra året før		98%	0				2.442				1.137				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.500				2.442				1.137				0				0				
Forventet forbrug		0	58				1.305				1.137				0				0				2.500
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byrådet		19-12-2018					Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.			Flere projekter er i proces. Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter: • Ansøgninger om tilskud. • Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud) • Evt. projektudførelse. • Evt. betalinger af regninger. De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
051122 Vandplanprojekter 2014																							
Afsat budget							625				4.424												5.652
Forventet overførsel fra året før			603				-32				-4.424				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-																							
Budget efter overførsel			603				593				0				0				0				
Forventet forbrug			3.900				635				5.017				0								5.652
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Klima- og Miljøudvalget			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.			4 projekter er i proces. Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter: • Ansøgninger om tilskud. • Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud) • Evt. projektudførsel. • Evt. betalinger af regninger. De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.																				

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse projekter.

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om det har medført behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

De anvendte smileys:

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægnings tidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.

Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.

Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.

LANDDISTRIKTSUDVALGET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015224 Områdefornylse i Møldrup																							
Afsat budget			726																				2.094
Forventet overførsel fra året før	0%		1.368				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.094				0				0				0				0				
Forventet forbrug		6.385	2.094				0																2.094
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byrådet den 15/6-2016		Projektet kører planmæssigt:																		☒ Afkrydsningsfelt			
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																		☐ Afkrydsningsfelt			
		Kritisk afvigelse:																		☐ Afkrydsningsfelt 4			
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Programmet er godkendt af Byrådet januar 2015. Det daværende Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter har i april 2015 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Områdefornylsen skal være afsluttet senest januar 2020.			Størtstedelen af delprojekterne er afsluttet. De resterende delprojekter gennemføres i løbet af 2019. Største delprojekt er opstart af etableringen af foreningshus, som etableres af lokal borgergruppe under Møldrup Borgerforening.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
015226 Områdefornyelse i Rødkærsbro																										
Afsat budget			2.084				2.116				423												5.505			
Forventet overførsel fra året før		52%	0				1.084				882				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							882																			
Budget efter overførsel			2.084				4.082				1.305				0				0							
Forventet forbrug			3.198				1.000				3.200				1.305								5.505			
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):															
Byrådet 17/5-2017											Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydningsfelt															
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt															
											Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4															
Tidsplan og økonomi:											Status og aktiviteter mv.:															
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år. Da der har været uenighed i følgegruppen om projektet "Centrum", er dette projekt udskudt til opstart af udførelse i efteråret 2019. Da det er økonomisk fornuftigt at køre udbud på projekterne "Centrum" og "Lunden" samtidig, afventer "Lunden" samme tidsplan som "Centrum".											Programmet er godkendt af Byrådet 22/2 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har i marts 2017 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Delprojektet trafikaleforanstaltninger udførelse foråret 2019 . Delprojektet formidling er færdiggjort. Delprojektet Æbleskoven er færdig foråret 2019 og Sydbyen blev færdiggjort sommeren 2019 og er taget i brug. Lunden og Centrum udføres med opstart efterår 2019.															

År			Til og med 2018		2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
Projekt / kvartal			(alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
015228 Områdefornyelse Fjordklyngen																												
Afsat budget							1.365				2.170				2.223				2.275				0				8.710	
Forventet overførsel fra året før		62%					677				842				0				0				0					
Overførsel fra 2018 til 2020-											0																	
Budget efter overførsel							2.042				3.012				2.223				2.275				0					
Forventet forbrug			623				1.200				3.012				2.223				2.275								8.710	
Seneste politiske behandlinger:					Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																							
Byråd 21/3-18					Projektet kører planmæssigt:																		☒ Afkrydsningsfelt					
Byråd 5/9-18					Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																		☐ Afkrydsningsfelt					
					Kritisk afvigelse:																		☐ Afkrydsningsfelt 4					
Tidsplan og økonomi:					Status og aktiviteter mv.:																							
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.					Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2018. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i April 2018. Projektering af delprojekterne aktivitetsområdet Ulbjerg og Landsbyparken Skringstrup forventes udført 3. kvartal 2019 Delprojektet Kulturværestedet opstarter proces til udførelse af helhedsplan. Delprojektet formidlingsstrategi opstarter efterår 2018 og vil løbe over de kommende 4 år. Kirkestien, der udarbejdes skitseprojekt i 2. og 3. kvartal 2019. Delprojektet Nr. Rind Forsamlingshus projekteres 2. og 3. kvartal 2019.																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023	
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
015359 Pulje til landsbyfornyelse 2018																								
Afsat budget																							2.019	
Forventet overførsel fra året før			2.019				2.019				0				0				0					
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																	
Budget efter overførsel			2.019				2.019				0				0				0					
Forventet forbrug		0	0				2.019																2.019	
Seneste politiske behandlinger:																								
Byråd 18/4-18 (frigivelse af budget for 2018)																				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
Byråd 18/4-18 (Godkendelse af ansøgningskriterier)																				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt
																				Kritisk afvigelse:				☐ Afkrydsningsfelt 4
Tidsplan og økonomi:																								
Ministeriet har udmeldt det statslige rammebeløb for 2018.																								

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015366 Projekter relateret til lokale udviklingsprojekter 2019																							
Afsat budget			2.000																				2.000
Forventet overførsel fra året før	0%						0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.000				0				0				0				0				
Forventet forbrug		0	2.000																				2.000
Seneste politiske behandlinger:																							
Byråd 27/2-2019, pkt. 15																							
Tidsplan og økonomi:																							
Der er tale om en ny pulje vedtaget af LDU. puljen kan kun søges af landsbyer hvor der er vedtaget lokale udviklingsplaner. Ud fra de foreløbige retningslinier for at søge puljen, er der fastsat en ansøgningsfrist 1. september. Der er ikke taget stilling til, om kommende støttebeløb skal udbetales til ansøgerne eller om projekterne skal gennemføres med Viborg Kommune som byggherre, tilsvarende projekter i regi af områdefornyelserne.																							

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015600 Byfornyelse, mindre byer																							
Afsat budget			0				3.030				5.380				5.300				6.000				19.729
Forventet overførsel fra året før			19				19				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			19				3.049				5.380				5.300				6.000				
Forventet forbrug		0	0				3.049				5.380				5.300				6.000				19.729
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byråd 27/2-2019, pkt. 15						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Landdistriktsudvalget drøfter årligt indledningsvis puljens anvendelse. Dette efterfølges af et dagsordenspunkt hvor fordeling af puljebudgettet til pulje og evt. nye områdefornyelser vedtages og der søges bevilling ved Byrådet.			Landdistriktsudvalget har taget stilling til hvilke beløb der i 2019 skal anvendes til puljer. Beløbene er frigivet af Byrådet på møde d. 27. februar 2019.																				
			Det resterende beløb er udisponeret, og overføres til 2020.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
364545 Forsamlingshuse - anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og																							
Afsat budget			0				1.580				3.683												5.683
Forventet overførsel fra året før							0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							420																
Budget efter overførsel			0				2.000				3.683				0				0				
Forventet forbrug		0	0				2.000				3.683												5.683
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
						Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:						Status og aktiviteter mv.: Der blev i forbindelse med budgetforliget i 2016 afsat 9 mio. kr. i årene 2017-2020. Heraf er der disponeret 7 mio. kr. til forsamlingshusene Bruunshåb, Karup og Knuden. Projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus er realiseret og afsluttet i 2018. Karup Forsamlingshus og Knuden har endnu ikke fundet egenfinansiering til projekterne, hvorfor der er foretaget en teknisk korrektion med udskydelse af knap 1,6 mio. kr. fra budget 2020 til budget 2021. Karup forventes færdiggjort i 2020, hvor Knuden forventes påbegyndt. Af den samlede pulje er 2 mio. kr. endnu ikke disponeret. Desuden resterer der knap 0,3 mio. kr. grundet refusion af tilskudsmoms - de 52 t.kr. som står under nedenstående projekt "Karup kultur- og forsamlingshus" er refusion af tilskudsmoms og er en del af de 0,3 mio. kr.																	