

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År			Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2014																								
Afsat budget							0				0				0				0					3.589
Forventet overførsel fra året før							3.589				1.183				1.133				1.133					1.133
Budget efter overførsel							3.589				1.183				1.133				1.133					1.133
Forventet forbrug			5.963				2.406				50													2.456
Seneste politiske behandlinger:																								
Tidsplan og økonomi:			De sidste 2 projekter indenfor denne ramme forventes at blive etableret færdig i 2021, der kan dog være mindre dele der må udsættes til 2022. Udgifterne forventes at holde sig indenfor den økonomiske ramme.										Status og aktiviteter mv:											
													De sidste to projekter er i proces. Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter:											
													• Ansøgninger om tilskud.											
													• Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud)											
													• Evt. projektudførsel.											
													• Evt. betalinger af regninger.											
													• Ansøgning om udbetaling af tilskud											
													Ansøgning om udbetaling af støtte til de sidste to projekter indsendes ultimo 2021 og primo 2022.											
													Udbetaling forventes i 2022.											

År			Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020																								
Afsat budget							1.644				3.845				4.468				0				0	9.957
Forventet overførsel fra året før		52%									860				-984				0				0	
Budget efter overførsel							1.644				4.705				3.484				0				0	
Forventet forbrug			1.027				784				5.689				3.484				0				0	9.957
Seneste politiske behandlinger:																								
Tidsplan og økonomi:			Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.										Status og aktiviteter mv.:											
			De 7 projekter som er i proces forventes afsluttet senest i 2025.										5 projekter er i proces, heraf 3 vådområdeprojekter, 1 lavbundsprojekt og 1 vandløbsprojekt inden for bevillingen. Alle statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter:											
													• Ansøgninger om tilskud.											
													• Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud)											
													• Evt. projektudførsel.											
													• Evt. betalinger af regninger.											
													De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.											

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021																							
Afsat budget			3.479				3.646				8.278				5.000								20.403
Forventet overførsel fra året før	-15%						-537				0				0				0				
Budget efter overførsel			3.479				3.109				8.278				5.000				0				
Forventet forbrug		171	4.016				3.109				8.278				5.000								20.403
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter. De 7 projekter som er i proces forventes afsluttet senest i 2025.							7 projekter er i proces, heraf 3 vådområdeprojekter, 1 lavbundsprojekt og 3 vandløbsprojekter inden for bevillingen. Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter: • Ansøgninger om tilskud. • Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud) • Evt. projektudførsel. • Evt. betalinger af regninger. De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.																

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal																							
Afsat budget			4.190				1.470																5.660
Forventet overførsel fra året før	35%						1.450				1.170				0				0				
Budget efter overførsel			4.190				2.920				1.170				0				0				
Forventet forbrug		2.098	2.740				1.750				1.170												5.660
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Projektet er indarbejdet i Life-IP projektet: "Landmanden som Naturforvalter", der har en samlet økonomi på 130 mio. kr. og løber over 8 år fra 2018-2026. Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Som komplementært projekt til LIFE-IP er igangsat samarbejde med Københavns Universitets arbejde om en Regional Landskabsstrategi for Nørreådal. Omfanget af undersøgelser mv. afhænger af ekstern medfinansiering. Landskabsstrategien og forslag til indsatsområder forventes afsluttet i 2021. Københavns kommune faciliterer et særskilt projekt, hvor der udarbejdes en lokal strategi for en del af området beliggende syd for Ørum og Kvorning. Den lokale strategi forventes afsluttet med udgangen af 2021. Dette sker i forbindelse med et tilsagn om multifunktionel jordfordeling (MUFJO). Tilsagn for MUFJO er givet 10. november 2020 og skal være afsluttet inden 24 måneder. Der er afsat 3.130.000kr. i forbindelse med jordfordelingen gøres en indsats for biodiversitet ved opkøb af arealer der indeholder Gul Stenbræk. Den endelige prissætning på relevante areler kendes ikke for nuværende. Det forventede forbrug tidligere år blev ikke realiseret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelse af ansøgningen til Life-projektet, dels fordi den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådal delvist forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life-IP. Der arbejdes løbende på at finde eksterne midler i forbindelse med de opståede delprojekter.							Projektoplæg behandlet i KMU d. 1. september 2016 og budgetbeløb for 2016 på 1,5 mio.kr. blev frigivet i byrådet den 21. september 2016. Viborg kommunes medfinansiering til LIFE-projektet blev behandlet i KMU d. 2. marts 2017 og budgetbeløb for 2018 på 1,58 mio. kr. blev frigivet i BYR d. 22. marts 2017. Projektidéer vil løbende blive realiseret og der vil blive søgt frigivelse af midler i takt med behov for medfinansiering. Der søges om frigivelse af afsat rest-rådighedsbeløb for 2021-2022 i KMU d 14. oktober 2021. på 4.58 mio.kr. I forbindelse med det igangværende projekt Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO), arbejdes videre med muligheden for erhvervelse af arealer i Nørreådal. Dette for at beskytte og bevare biodiversiteten, herunder de sjældne og truede planter gul stenbræk og blank sejlmos. Godkendt i KMU 25. februar 2021. Der kan opstå behov for at dække værditab eksempelvis hvis areal tinglyses med ret til adgang og oprettelse af stiorløb. Lavbund: Der er realiseret vådområde ved Heltzen. I forbindelse med videresalg af arealer er der udarbejdet plejeplan for et delområde. Realisering af vådområde Velds Møllebæk i 2020, med tinglysning af mulighed for etablering af stier. Skjern å vådområde realiseres i 2021 og realisering af klima-lavbundsområde Kvorning opstartes efterår 2021. Der udarbejdes Regional Landskabsstrategi for hele Nørreådal samt lokal landskabsstrategi i samarbejde med Københavns Universitet. Begge afsluttes med udgangen af 2021.																

År			Til og med 2020				2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)							1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder																											
Afsat budget							488				249				737				454				454				2.382
Forventet overførsel fra året før		100%									488				337				492				246				
Budget efter overførsel							488				737				1.074				946				700				
Forventet forbrug											400				582				700				700				2.382
Seneste politiske behandlinger:																											
Tidsplan og økonomi:			KMU har i anlægsbudget 2020-2023 afsat 4x 500.000 kr. til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder.										Status og aktiviteter mv.: I 2021 undersøges mulighederne for at Viborg Kommune indgår i et skovrejsningsprojekt ved Bjerringbro Fællesvandværk sammen med Naturstyrelsen og evt. projektstart vil være fra 2022. Etablering af et Vandsamarbejde, forventes evt. først på plads i 2022. Derfor overføres alle midler for 2021 til 2022 og 2023														

FORSYNINGSVIRKSOMHED:

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Ny affaldsløsning i Midtbyen																							
Afsat budget			375				4.971				0												5.346
Forventet overførsel fra året før							0				0				0				0				
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel			375				4.971				0				0				0				
Forventet forbrug		24	375				4.971																5.346
Seneste politiske behandlinger: Byrådet 19. maj 2021 (sag nr. 8)																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Der er bevilget tillægsbevilling på 907.000 kr. til imødegåelse af moms, samt en forhøjelse af budgetrammen på 813.000 kr. som følge af valg af model C med 10 placeringer af nedgravede affaldsløsninger inkl. løsning for madaffald i Viborg Midtby							Projektering er igangsat																

År			Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal		(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Opgradering af pladser																								
Afsat budget																								2.209
Forventet overførsel fra året før		91%		2.209				2.000				0				0				0				
Overførsel fra 2020 til 2022-																								
Budget efter overførsel				2.209				2.000				0				0				0				
Forventet forbrug			105	209				2.000																2.209
Seneste politiske behandlinger: Byrådet 9. oktober 2019																								
Tidsplan og økonomi:								Status og aktiviteter mv.:																
Som følge af nye krav fra Miljøstyrelsen forventes ibrugtagning udsendt til 3. kvartal 2022.								Pladserne er projekteret. Der er stillet nye krav fra Miljøstyrelsen til dokumentation i form af en basistilstandsrapport forud for endelig miljøgodkendelse.																

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

År			Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Renovering af omlastestation																								
Afsat budget				40.000				39.552												79.852				
Forventet overførsel fra året før		0%		300				0				0				0								
Budget efter overførsel				300				40.000				39.552				0				0				
Forventet forbrug				300				40.000				39.552												79.852
Seneste politiske behandlinger: KMU den 12. august 2021 (sag nr. 14)																								
Tidsplan og økonomi:								Status og aktiviteter mv.:																
Projektet planlægges som en del af den endelige affaldsplan inkl. de 10 fraktioner, der forventes godkendt i august 2021. I forbindelse med budgetlægning for 2022-2025 tilpasses den økonomiske ramme for projektet. Beløb og tidsramme er betinget af at projektet udvides jf. anlægsbudget for omlasterfaciliteter i budget 2022-2025. Projektet vil ikke blive gennemført i sin nuværende bevilling.								Projektet er revurderet og KMU er forelagt nyt forslag til løsning af opgaven (nye omlasterfaciliteter, besluttet på KMU udvalgsmøde den 12. august 2021).																