

År				Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal			(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Skals Børnehus og Skole																									
Afsat budget					12.741				31.977				39.328				0				0				84.046
Forventet overførsel fra året før		76%							9.741				11.718				21.046				0				
Budget efter overførsel					12.741				41.718				51.046				21.046				0				
Forventet forbrug				3.499	3.000				30.000				30.000				21.046								84.046
Seneste politiske behandlinger:																									
Tidsplan og økonomi:									Status og aktiviteter mv.:																
Det er politisk besluttet at udsætte byggeriet, mens der udarbejdet en helhedsplan.									Tidsplanen er bedste bud, indtil helhedsplanen er godkendt.																

År			Til og med 2020				2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025			
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)							1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
Nyt børnehus Søndergaard																														
Afsat budget							8.607				6.424				2.036				0				0				17.067			
Forventet overførsel fra året før		77%									6.607				1.031				100				0							
Budget efter overførsel							8.607				13.031				3.067				100				0							
Forventet forbrug			0				2.000				12.000				2.967				100								17.067			
Seneste politiske behandlinger:																														
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																							
Ejendomme & Energi er påbegyndt et rådgiverudbud. Lokalplan er godkendt i februar.							Der er søgt 2.000.000 kr. fri til diverse forundersøgelser og rådgiverhonoar. Når licitationsresultatet fra håndværkerne foreligger, søges der om det resterende beløb.																							

År			Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025			
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
Nyt børnehus i Arnbjerg																											
Afsat budget				5.084				0				0				0				0				5.084			
Forventet overførsel fra året før		2%						100				-100				-100				-100							
Budget efter overførsel				5.084								-100				-100				-100							
Forventet forbrug			21.060	4.984				100																5.084			
Seneste politiske behandlinger:																											
Tidsplan og økonomi:								Status og aktiviteter mv.:																			
Afventer 1 års gennemgang og de sidste fakturaer, hvorefter sagen kan afsluttes.																											

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025	
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
A20000051 Vestre Skole (helhedsplaner)																								
Afsat budget			1.513				6.151				9.318				0				0				16.982	
Forventet overførsel fra året før	21%						313				-36				0				0					
Overførsel fra 2020 til 2022-																								
Budget efter overførsel			1.513				6.464				9.282				0				0					
Forventet forbrug		0	1.200				6.500				9.282												16.982	
Seneste politiske behandlinger:																								
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Der blev i januar 2021 søgt beløb fri til antagelse af ekstern rådgiver m.m. skal nu udarbejdes rådgiverudbud.																	

År			Til og med 2020		2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025			
Projekt / kvartal			(alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
A20000061 Ørum Børnehus og Skole																												
Afsat budget							8.363				14.637				24.067				0				0				47.067	
Forventet overførsel fra året før		28%									2.363				0				0				0					
Overførsel fra 2020 til 2022-																												
Budget efter overførsel							8.363				17.000				24.067				0				0					
Forventet forbrug			1.070				6.000				17.000				24.067												47.067	
Seneste politiske behandlinger:																												
Tidsplan og økonomi:										Status og aktiviteter mv.: Projektforslaget godkendt den 24. november 2021. Liciationsindstilling til godkendelse i BUU i august 2021. Byggeperiode for Børnehus og Skole er fra september 2021 til marts 2023. Aflevering og ibrugtagning forventes i juni 2023.																		

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
A20000081 Hald Ege Skole - tilbyg og ombyg (helhedsplaner)																							
Afsat budget			5.857				0				0				0				0				5.857
Forventet overførsel fra året før	13%						757				100				0				0				
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel			5.857				757				100				0				0				
Forventet forbrug		3.379	5.100				657				100												5.857
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Der mangler det udvendige og det tidligere bibliotek skal laves om til 3 klasselokaler, der forventes projektering til sommer og færdig i foråret 2022.																

År			Til og med 2020				2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025	
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)							1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
A20000091 Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)																												
Afsat budget							10.030				51.000				50.000				93.047				0				204.077	
Forventet overførsel fra året før		-2%									-170				-10.270				-41.770				0					
Overførsel fra 2020 til 2022-																												
Budget efter overførsel							10.030				50.830				39.730				51.277				0					
Forventet forbrug			17.687				10.200				61.100				81.500				51.277								204.077	
Seneste politiske behandlinger:																												
Tidsplan og økonomi:											Status og aktiviteter mv.: Byggestarten blev i foråret rykket fra maj 2021 til 1. halvår 2022 pga pludseligt forlængede tider på levering af beton. Forventet ibrugtagning 1. august 2024.																	

År			Til og med 2020				2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025			
Projekt / kvartal			(alle beløb i 1.000 kr.)							1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
A20030011 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane																														
Afsat budget							6.360				0				0				0				0				6.360			
Forventet overførsel fra året før		6%									360				0				0				0							
Overførsel fra 2020 til 2022-																														
Budget efter overførsel							6.360				360				0				0				0							
Forventet forbrug			53.265				6.000				360																6.360			
Seneste politiske behandlinger:																														
Tidsplan og økonomi:											Status og aktiviteter mv.: Anlægsprojektet er taget i brug. Der mangler legeplads, multibane og yderligere udearealer som nu er igangsat.																			

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025			
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
A20000121 Udvidelse af A-klasserne - Egeskovskolen																										
Afsat budget			2.400				0				0				0				0				2.400			
Forventet overførsel fra året før		0%					0				0				0				0							
Overførsel fra 2020 til 2022-																										
Budget efter overførsel			2.400				0				0				0				0							
Forventet forbrug		0	2.400																				2.400			
Seneste politiske behandlinger:																										
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																			
							Anlægsprojektet forventes at blive færdig i år.																			

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Stoholm Skole																							
Afsat budget			2.000				8.000				40.000				35.000				35.824				120.824
Forventet overførsel fra året før	25%						500				-1.900				-1.900				-6.900				
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel			2.000				8.500				38.100				33.100				28.924				
Forventet forbrug		0	1.500				10.400				40.000				40.000				28.924				120.824
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: I 2021 er der igangsat indledende projektering af ny skole. Styregruppen er ved at tilrettelægge inddragesproces og der forventes at blive indgået aftale med eksterne rådgiver, som får til opgave at gennemføre inddragsprocessen ift. forældre, elever og lærere m.f. På baggrund af inddragesprocesserne vil der blive udarbejdet en vision for den nye skole, som skal godkendes i Børne- og Ungdomsudvalget sidst i 2021.																