

Projekt De 5 Hald'er

Hovedtidsplan fordelt på faser

Projektets faser	Fasens start og slut	Milepæle	Dato
	[indsæt datoer]	[Indsæt milepæl]	[Indsæt dato på milepælene]
Godkendelse af oplæg i styregruppe		Godkendelse i styregruppe	Styregruppemøde medio marts 2015
Afholdelse af indledende seminar formidling	Mar.- maj 2015	Afvikling af seminar	Medio maj 2015
Udarbejdelse af supplerende fondsansøgninger	Mar. –jun. 2015	Aflevering af ansøgninger	Ultimo juni 2015
Godkendelse i fonde	Sept. – dec. 2015	Godkendelse af projekt i fonde	Følger
Udarbejdelse af skriftlig opgavemæssig ramme for idékonkurrence	Maj. – aug. 2015	Godkendes i styregruppe	Styregruppemøde ultimo august 2015
Identifikation af potentielle "formidlingsvirksomheder"	Jun. – aug. 2014	Godkendes i styregruppe	Styregruppemøde ultimo august 2015
Prækvalifikation af "formidlingsvirksomheder"	Sep. 2015 – nov. 2015		Slut 15.11.15
Afholdelse af startseminar idéudvikling	Primo dec. 2015	Afholdelse af startseminar idéudvikling	Dato følger
Prækvalificerede virksomheder udarbejder visionsoplæg	Dec. 2015 – medio maj 2016		
Aflevering af visionsoplæg		Aflevering af visionsoplæg	15.05.16
Bedømmelsesudvalg vurderer oplæg	15.05.16 – 15.06.15	Bedømmelse af visionsoplæg. Vindere kåres.	Ultimo juni 2016. Dato følger.
Styregruppe beslutter projektets videre forløb		Styregruppemøde	Ultimo juni 2016. Dato følger.
Arkæologiske undersøgelser, projekt "Midtjyske Borge"	Sep.2014 – mar. 2015	Afsluttende rapport	Maj 2015
Rydningstilladelser, søbred Hald I	Apr.. 2015 – jun. 2015		
Arkæologiske tilladelser	Apr. 2015 – maj 2015		
Rydning krat v. søbred + etablere græsning, Hald I	Jul. – aug. 2015		

Arkæologiske undersøgelser. Hald I+II+III+IV	Jun.2015 – jun. 2016	Indledende + afsluttende event	Ultimo juni 2016
Tilladelser park	Jun. – nov. 2016		
Tilladelser midterakse	Jul. – nov. 2016		
Tilladelser omlægning parkering	Nov. 2016 – mar. 2017		
Tilladelser Handicaptolletter	Jul. – nov. 2016		
Tilladelser rydning Hald I + II + III + tilladelser opfyldning grøfter Hald III	Jun. – dec. 2016		
Tilladelser historisk legeplads	Jul. – nov. 2016		
Arkæologiske tilladelser, rekonstruktioner Hald I+II+III	Jul.- nov. 2016		
Tegninger + tilladelser orangerier	Jul. 2016 – feb. 2017		
Arkæologiske tilladelser	Aug. – nov. 2016		
Fældning Hald I+II+III	Sept. 2016	Event	Sept. 2016
Opfyldning grøfter Hald III	Okt.- nov. 2016		
Opkøb + udlægning erstatningsnatur	Nov. 2016 – maj 2017		
Evt. arkitektkonkurrence rekonstruktioner Hald III	Dec. 2016 – Jun. 2017	Vinder kåret	Ultimo jun. 2017
Fældning historisk legeplads	Dec. 2016 – Jan. 2017		
Frilægning midterakse	Dec. 2016 – jan. 2017		
Arkæologiske undersøgelser. Oprelse voldgrav Hald I	Mar. - apr. 2017	Event	Maj 2017
Historisk legeplads udbud	Dec. 2016 – mar. 2017	Udbud afsluttet	Ultimo marts 2017
Handicaptollet Hald-laden	Mar. – jun. 2017	Indvielse	Juni 2017
Arkæologiske undersøgelser. Fjerne fyld Hald III	Mar. - jun. 2017	Event	Juni 2017
Midterakse – gennemgravning + bro	Mar. – sep. 2017	Indvielse	Sept. 2017
Park renovere trapper	Apr – jul. 2017	Indvielse	Aug. 2017
Historisk legeplads etableres	Maj.- aug. 2017	Indvielse	Sep. 2017
Renovering orangerier	Maj.- sep. 2017	Indvielse	Okt. 2017
Rep. Slidskader + markere bygninger Hald III	Jul. – sep. 2017		
Moderne herregårdspark	Dec. 2016 – maj. 2018	Indvielse	Juni 2018
Markering bygninger Hald I	Juli – sep. 2017	Indvielse	Okt. 2017

Arkæologiske undersøgelser. Fjerne fyld Hald I	maj. – jun. 2017		
Parkeringspladser	Apr.- sept. 2017		
Fartbegrænsninger	Maj - juni 2017		
Handicapadgang Hald II+III	Maj – sep. 2017		
Fjerne fyld Hald II	Juni – sept. 2017		
Oprelse ydre voldgrav, Hald II	Sept. – okt. 2017	Event	Okt. 2017
Rekonstruktion 2 broer Hald I	Juni – nov. 2017	Indvielse	Dec. 2017
Stisystemer	Juli – okt. 2017	Indvielse	Nov. 2017
Rekonstruktion + udbygning tårn Hald III	Jul. 2017 – sep. 2018	Indvielse	Okt. 2018
Udbedre slidskader Hald I +II	Ma-jun.j 2018		
Evt. rekonstruktion adgangsvej (1 bro) Hald II	Maj. – sep. 2018	Indvielse	Sept. 2018
Gårdspladsrum Hald	Apr. – sept. 2018	Indvielse	Okt. 2018
Evt. rekonstruktion portbygning Hald III	Mar. 2018 – apr. 2019	Indvielse	Maj 2019
Evt. rekonstruktion vindebro + bro Hald III	Apr. – sept. 2019	Indvielse	Okt. 2019
Markering bygninger Hald II	Juni – sept. 2018		
Formidling, udarbejdelse + installation	Dec. 2016 – aug. 2020	Indvielse projekt	sep. 2020

Fondsfinansiering		
Budget fordelt til aktør		
Budget	"Buffer"	Aktør
38.347.000	6.362.500	KST
19.602.000	3.070.500	NST
470.000	70.500	VIB
58.419.000	9.503.500	I alt

Egenfinansiering	
Budget fordelt til aktør	Budget
Naturstyrelsen	1.487.619
Kulturstyrelsen	620.000
Viborg Kommune	2.503.500
"De 5-Halder"	149.500
I alt	4.760.619