

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015230 Områdefornyelse i baneby																							
Afsat budget			10.675				10.458				10.052				4								37.006
Forventet overførsel fra året før	123%		3.766				13.116				573				677				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-							1.999				52												
Budget efter overførsel			14.441				25.573				10.677				681				0				
Forventet forbrug		13.986	1.325				25.000				10.000				681								37.006
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Anlæg af park og sti opstartes først i 2021 da køb af jord til parken ikke er gennemført.							Projektering og udbud af Banebyparken og -stien forventes gennemført medio 2020. Lokalplanen for parken sendes i offentlig høring september 2020.																

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222033 Banebroen i Viborg Baneby																							
Afsat budget						-5.000				4.885													10.947
Forventet overførsel fra året før	-6%					11.062				320				5.205				5.205				5.205	
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel						6.062				5.205				5.205				5.205				5.205	
Forventet forbrug		72.784				5.742				0													5.742
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Projektet blev forskinet pga. sammenhæng med gymnasiet, der var væsentligt forsinket og først blev afleveret april 2020. Den første del af banebroen var allerede færdig februar 2019. Udgiftsbudgettet skal ses i sammenhæng med indtægtsbudgettet som ikke vises her, en del af udgiftsbudgettet skal bruges til at dække mindre indtægter pga. fondsmoms.							Projektets sidste del er afleveret og ibrugtaget i april 2020.																

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222048 Baneby - Hærvejsruten																							
Afsat budget			-3.050				2.378				4.066				1.924								8.521
Forventet overførsel fra året før		51%	1.500				-1.550				-1.550				-1.550				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-							1.703																
Budget efter overførsel			-1.550				2.531				2.516				374				0				
Forventet forbrug			3.865				0				4.081				4.066				374				8.521
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Forventet udført i 2021 og 2022 samt arealbetaling i 2023.																							

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222076 Stibro ved Borrevej ved Gullev																							
Afsat budget			3.119																				3.340
Forventet overførsel fra året før		21%	221				640				640				640				640				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			3.340				640				640				640				640				
Forventet forbrug			98				2.700				0												2.700
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Projektet kører efter planen og forventes udført 2020. Licitation har medført en lavere pris og derfor forventes et mindreforbrug.																							

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222079 Vejumlægning den nordlige del af Stoholm																							
Afsat budget			2.825				391																3.992
Forventet overførsel fra året før	104%		776				2.927				394				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			3.601				3.318				394				0				0				
Forventet forbrug		565	674				2.924				394												3.992
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Der kræves forbelastning for at kunne anlægge rundkørslen. Dette er både markant mere tidskrævende og dyrere. Det forventes at man må udbyde de forskellige delprojekter i byen i flere etaper for at kunne udføre arbejder i 2020.																							

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222104 Cykelstier 2018																							
Afsat budget						-1.800																	3.740
Forventet overførsel fra året før	-77%					5.540				1.380				0				0				0	
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel						3.740				1.380				0				0				0	
Forventet forbrug		2.665				2.360				1.380													3.740
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Beslutning i Teknisk udvalg om prioritering af følgende cykelsti-projekter:							Østre Omfartsvej (eksisterende stier – Busbjergvej), Bjerringbro er udført																
St. Sct. Mikkelsgade (Ll. Sct. Mikkelsgade – Gågade), Viborg							Søndermarksvej (Marsk Stigs Vej – Guldblommevej), Viborg er udført																
Boyesgade (analyse), Viborg																							
Vestermarksvej (eksisterende sti – Jegstrupvej Vest), Viborg																							
Østre Omfartsvej (eksisterende stier – Busbjergvej), Bjerringbro																							
Søndermarksvej (Marsk Stigs Vej – Guldblommevej), Viborg																							
Bjerrevej (Østerled – Brandstrupvej), Rødkærsbro																							

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222105 VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg																							
Afsat budget						1.000								4.874									6.374
Forventet overførsel fra året før	150%					500				1.500				1.500				6.374				6.374	
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel						1.500				1.500				6.374				6.374				6.374	
Forventet forbrug		0				0				0													0
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Arbejdet er ikke sat i gang. Har senest været på møde i Teknisk Udvalg 3/6-20, hvor man tog en opdateret trafikmodel til efterretning og drøftede det videre forløb.							Der er ikke søgt bevilling.																

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222111 Realisering af Niels Due Jensens Plads																							
Afsat budget						10.840				493													11.768
Forventet overførsel fra året før	0%					435				0				0				0				0	
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel						11.275				493				0				0				0	

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

Forventet forbrug	6.065	11.275	493			11.768
Seneste politiske behandlinger:						
Tidsplan og økonomi: Projektet kører efter planen og forventes udført 2020. Indvielse i 2020			Status og aktiviteter mv.:			

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222114 Cykelsti, Farvervej, Viborg																							
Afsat budget						1.800				289													2.089
Forventet overførsel fra året før	-11%									-200			89				89					89	
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel						1.800				89			89				89					89	
Forventet forbrug		0				2.000				0													2.000
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi: Projektet kører efter planen og forventes udført 2020.										Status og aktiviteter mv.:													

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
223097 Åpromenaden i Bjerringbro																							
Afsat budget			2.031				3.240																5.471
Forventet overførsel fra året før	79%						1.611				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-							200																
Budget efter overførsel			2.031				5.051				0				0				0				
Forventet forbrug		0	420				5.051																5.471
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Projektet er forsinket, da der er gået længere tid med at opnå supplerende finansiering end ventet og da andre igangsatte opgaver har taget længere tid end ventet. Der er siden seneste politiske behandling opnået et tilskud fra Bjerringbro Elværksforening på 3,6 mio. kr. Der er nu samlet opnået en finansiering af parken på 9,16 mio. kr. før betaling af fondsmoms eller 8,53 mio. kr. efter betaling af fondsmoms. Etablering af parken som vist på idéskitsen i 'Helhedsplan for Bjerringbro' vurderes at koste 11,3 mio. kr. og planlægges gennemført i flere etaper, efterhånden som der opnås finansiering.							Byrådet har givet anlægsbevilling den 9. oktober 2019. Der er nedsat projektgruppe, følgegruppe og styregruppe. Et projektforslag er under udarbejdelse i dialog med relevante interessenter. Der arbejdes fortsat med fundraising. Der er udarbejdet forslag til en ny lokalplan for området, der er i høring i september 2020. Ansvarlig chef: Jørgen Jørgensen/ Karl Johan L. Jensen																

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
223113 Fischers Plads, Viborg																							
Afsat budget						29.011				481													29.797
Forventet overførsel fra året før	1%					305				319			-1.200				-1.200					-1.200	
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel						29.316				800			-1.200				-1.200					-1.200	

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

Forventet forbrug	695	28.997	2.000			30.997
Seneste politiske behandlinger:						
Tidsplan og økonomi: Der er afsat 30,2 mio. kr. til projektet. Økonomi- og Erhvervsudvalget har valgt til møde den 13. november 2019, at projektet skal udføres som totalentreprise og dermed gennemføres hurtigere end tidligere besluttet. Projektforslaget er godkendt af Teknisk Udvalg den 8. januar 2020.			Status og aktiviteter mv.: Elementerne til p-huset er monteret. Der mangler sprinkling, belægning og afvanding i p-huset. Fischers stien er anlagt med gågadebelægning. Asfaltpladsen forventes hævet i 2020, mens forpladsen udskydes til 2021. Det forventes, at alle p-pladser er klar til brug til julehandlen. Der har været en række merudgifter pga. dårligt jord, der har givet problemer med både spunsen og fundamentene. Der er desuden fundet større rester af beton rundt på pladsen. Der skal søges en merbevilling på ca. 1,2 mio. kr.			

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
223115 Renovering af Preislers Plads																							
Afsat budget			1.013				16.101																17.114
Forventet overførsel fra året før	61%						613				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			1.013				16.714				0				0				0				
Forventet forbrug		0	400				16.714																17.114
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
I 2020 indgår aftale med rådgiver, der udføres forundersøgelser og opstart af projektering I 2021 udføres projektering, entreprenør udbud og licitation, udførelse og ibrugtagning																							

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
223116 Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg																							
Afsat budget			3.750																				3.744
Forventet overførsel fra året før	9%		-6				350				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			3.744				350				0				0				0				
Forventet forbrug		6	3.394				350																3.744
Seneste politiske behandlinger: 18-12-2019																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Kontraktarbejder afsluttes 3. kvartal 2020 og p-kælderens åbnes. Ekstraarbejde udføres 4. kvartal 2020. Mindre bestillingsopgaver ved Park og Vej udføres evt. først i 2021.																							

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År			Til og med 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)			1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	
223117 Rundkørsel på Fabrikvej				  					
Afsat budget				2.400	289				2.689
Forventet overførsel fra året før	29%				700	689	689	689	
Overførsel fra 2019 til 2021-									
Budget efter overførsel				2.400	989	689	689	689	
Forventet forbrug			0	1.700	300				2.000
Seneste politiske behandlinger:									
Tidsplan og økonomi:	På nuværende tidspunkt forventes projektet at blive billigere end budgetteret, idet projektet udbydes sammen med cykelsti-projekt.								
Status og aktiviteter mv.:									

År			Til og med 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)			1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	
223118 Sideudvidelse af Birkesøvej - Gammelstrupvej				   					
Afsat budget				4.025					4.025
Forventet overførsel fra året før	0%				0	0	0	0	
Overførsel fra 2019 til 2021-									
Budget efter overførsel				4.025	0	0	0	0	
Forventet forbrug			0	4.025					4.025
Seneste politiske behandlinger:									
Tidsplan og økonomi:	Projektarbejdet er udført. Jorderhvervelse og diverse myndighedsgodkendelse pågår. Anlægsarbejder forventes udført i 2. og 3. kvartal 2020.								
Status og aktiviteter mv.:									

År			Til og med 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)			1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	
223203 Energireovering af gadebelysningen (ELENA)									
Afsat budget				-63	6.065	5.099	6.358		23.883
Forventet overførsel fra året før	0%			6.424	0	-1.435	-3.336	0	
Overførsel fra 2019 til 2021-									
Budget efter overførsel				6.361	6.065	3.664	3.022	0	

Forventet forbrug	54.043	6.361	7.500	7.000	3.022	23.883
Seneste politiske behandlinger:						
Tidsplan og økonomi: Planen er at blive færdig med første del af ELENA opgaven med udgangen af 2022.			Status og aktiviteter mv.: Opsætning af lamper som er indkøbt i Viborg by Indkøb af de sidste Led-lamper ca. 600 stk. Indkøb af Viborglamper samt master og renovering samt opsætning Opsætning af lamper i Karup Færdiggørelse af forskellige kabelprojekter i år			

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318598 Parkeringspladser, haller																							
Afsat budget			2.016				0				977				977				950				5.253
Forventet overførsel fra året før	32%		333				649				0				977				1.954				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			2.349				649				977				1.954				2.904				
Forventet forbrug		667	1.700				649																2.349
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Istandsættelse af parkeringpladser ved diverse haller pågår planmæssig i forhold til tidsplanen. BY har fremrykket beviling for 2021 fremrykket til 2020. P-pladserne ved Løgstrup Hallen og Kølvrå Friluftsbad som var planlagt istandsat med ny belægning i 2020 må nødvendigvis udskydes til 2021 pga. nærmere undersøgelse af pladsafvanding.																

Jordforsyning:

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
002609 Frederiks lokalplan 3.28																							
Afsat budget																							
Forventet overførsel fra året før	#####					1.000				0				-43				-43				-43	
Overførsel fra 2019 til 2021-										1.095													
Budget efter overførsel						1.000				1.095				-43				-43				-43	
Forventet forbrug		3.802				1.000				1.138													
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: I 2020 anlægges dobbeltrettet cykelsti langs med Solvænget frem til børeninstitutionen Sol Ó Mio																

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
002622 Kokholmvej ,Viborg III etape, lokalplan 231 (Palleshøje 5-333)																							
Afsat budget			365																				2.593
Forventet overførsel fra året før	32%		350				115				-225				-299				-299				
Overførsel fra 2019 til 2021-											1.878												
Budget efter overførsel			715				115				1.653				-299				-299				
Forventet forbrug		2.461	600				340				1.952												2.892
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Færdiggørelse af boligvej, herunder sætning af kantsten, udlægning af asfalt, reetablering af rabatter og midterø. Arbejdet forventes udført i september-november 2020. Resterende del forventes afholdt i 2021 og 2022																

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
002667 Arnbjerg 3. etape, lokalplan477																							
Afsat budget																							5.499
Forventet overførsel fra året før	#####		3.500				-400				-448				-479				-479				
Overførsel fra 2019 til 2021-							1.202				797												
Budget efter overførsel			3.500				802				349				-479				-479				
Forventet forbrug		16.472	3.900				1.250				828												5.978
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Afslutning af byggemodning, herunder stier, beplantning o.l.																

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
002668 Møgelkjær, lokalplan494																							
Afsat budget			8.000				3.223																11.508
Forventet overførsel fra året før		16%	285				1.285				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			8.285				4.508				0				0				0				
Forventet forbrug		215	7.000				4.508																11.508
Seneste politiske behandlinger:							Status og aktiviteter mv.:																
Tidsplan og økonomi:																							