


Bilag 3. Antal p-pladser til rådighed under anlægsfasen

I bilaget indgår samtlige p-pladser på Fischers Plads inkl. handicappladser på p-dæk, terræn og kælder under Sct. Mathias Centret samt p-plads ved Ll. Sct. Peder Stræde. Der var 526 p-pladser før nedrivning af p-dækket på Fischers Plads. Efter nedrivning er der 386 p-pladser.

Antal p-pladser til rådighed under anlægsfasen for de 3 løsninger med og uden etapeopdeling fremgår af bilag 1, og er vist herunder:

	Løsning 1		Løsning 2		Løsning 3
	Ikke etape	Med etape	Ikke etape	Med etape	Ikke etape
Arbejdstid	36 uger	51 uger	44 uger	59 uger	26 uger
Antal p-p. til rådighed	213-223	200-300	200-210	200-315	290-317

Herunder er vist antal p-pladser til rådighed ved hhv. løsning 1 med etapeopdeling, løsning 2 med etapeopdeling samt den samlede anlægstid for løsning 3 plus løsning 1 uden etapeopdeling.



Løsning 1 med etapeopdeling fordelt på uger:

Fase	1	2	3	4	5	6+7	8
Antal uger	15	15	1	6	6	6	2
Antal p-pl. til rådighed	297	288	219	257	264	300	min. 200

Løsning 2 med etapeopdeling fordelt på uger:

Fase	1	2	3	4	5	6	7+8	9
Antal uger	4	11	13	11	5	6	6	2
Antal p-pl. til rådighed	224	290	269	285	274	249	315	min. 200