

Forundersøgelse	
Projektering	
Udbud / licitation	
Udførelse	
Ibrugtagning	



År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
018605 Servicearealer, nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo)																				
Afsat budget (1.000 kr.)													41.150							
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	I forbindelse med budgetlægningen fra 2017-2020 blev budgetbeløbet til servicearealer til plejecenter Banebo flyttet fra 2017 til 2019. Dette skyldes at tidsplanen for ibrugtagning af plejecentret er rykket til medium 2018 og at det endelige regnskab for plejecentret først foreligger i 2019 og dermed afregning af den kommunale anlægsudgift til servicearealer. Projektet følger indtil videre den forudsatte tidsplan. Tidsplanen følges nøje i samarbejde med Boligselskabet som er bygherre på projektet.																			

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
018610 Bygherreleverancer til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen (Banebo)																				
Afsat budget (1.000 kr.)					1.000				5.100											
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Bygherreleverancer til servicearealdelen skal Viborg kommune også selv finansiere. Bygherreleverancer er mange forskellige ting, herunder bl.a. kaldeanlæg, inventar, IT- og AV udstyr, inventar til modtagekøkkener, træningsudstyr til træningssal, øvrige bygherreindkøb etc. Der er derfor forskellige tidspunkter/tidsplaner for de forskellige delelementer. Overordnet set følger projektet tidsplanen. Tidsplanen følges nøje i samarbejde med Boligselskabet som er bygherre på projektet.																			



n

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
018613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum, servicearealer)																				
Afsat budget (1.000 kr.)																	23.950			
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Projektet er ikke endeligt besluttet, og der er således heller ikke taget stilling til tidsplan. De videre drøftelser er udsat til foråret 2017.																			

Status på (udvalgte) anlægsprojekter i budget 2016 og budget 2017-2020

Forundersøgelse	
Projektering	
Udbud / licitation	
Udførelse	
Ibrugtagning	

nov. 2016

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
488027 Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro)																				
Afsat budget (1.000 kr.)	5.184																			
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Der afholdes borgermøder i Bjerringbro (blev aflyst pga. af få fremmødte og udsat til januar) og Stoholm i november. Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter den videre proces i februar 2017. De afsatte midler til etablering bør derfor overføres til 2017.																			

År	2016				2017				2018				2019				2020			
Projekt / kvartal	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
533501 Rehabilitering Klosterhaven og Klostersøen																				
Afsat budget (1.000 kr.)	6.960																			
Bemærkninger (primært til, om tidsplanen giver udfordringer i forhold til, hvornår budgettet er afsat)	Renoveringen i forbindelse med etableringen af Rehabiliteringscenter Viborg blev inddelt i to etaper. Første etape blev færdiggjort i 2015. De afsatte midler er de estimerede udgifter til etape to. På grund af omstruktureringer i Sundhed og Omsorg blev anden etape ikke påbegyndt i 2016. Sundhed og omsorg går i dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen om de forbedringer/ændringer i arealer som ikke tilhører kommunen. Efter disse drøftelser vil udarbejdelsen af en mere præcis tidsplan være mulig. Der udarbejdes en orienteringssag til Ældre- og Sundhedsvalgets i af januar/februar 2017.																			