



## Notat

### Statusnotat om projekter til anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov

KMU har reserveret en pulje på 1 mio. om året over fire år (2018-2021) til mindre anlægsbehov, og puljen er med på investeringsoversigten for 2022-23. KMU skal godkende projekterne (og eventuelle afvigelser). Forvaltningen har af KMU fået godkendt en bruttoliste for 2018, 2019 og 2020.

Der planlægges her for flere projekter, end der kan rummes indenfor budgettet. Baggrunden er, at mange af de foreslåede projekter er samskabelsesprojekter, hvor det ikke altid er muligt at igangsætte og afslutte projekter som forventet. På den baggrund vil det altid være en fordel at have en godkendt bruttoliste, så andre projekter, der hurtigere lader sig gennemføre, kan realiseres.

Herunder følger:

- 1) En status for afsluttede, igangværende og ikke igangsatte projekter på bruttolisten for 2018 og 2019.
- 2) Et forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 (ny bruttoliste), som der søges frigivet midler til i 2020 og eventuelt i 2021.

### 1) Status for afsluttede, igangværende og ikke igangsatte projekter 2018 og 2019:

#### Afsluttede projekter fra bruttolisten i 2018:

##### 1. *Samskabelsesprojektet Viborg Trail Arena*

- **Projektbeskrivelse:** Der er anlagt ca. 100 km MTB-spor og såkaldte forbindelsesruter.
- **Status og tidsplan:** Afsluttet i 2018.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Midler til materialer og maskinleje til færdiggørelse af sporene i Undallslund - 95.000 kr.

| Bevilget i 2018 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 95.000                | 98.610                  | -3.610                        | 0                                   |

##### 2. *Tange Sø, oprensning, sti og trafikdæmpning*

- **Status og tidsplan:** Udgår efter udvalgsbehandling den 31. januar 2019.

- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der var bevilget 100.000 kr. De frigivne midler ønskes nu anvendt til andre projekter.

| Bevilget i 2018 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 100.000               | 0                       | 0                             | 100.000                             |

3. *Grønt partnerskabsprojekt ved Hagebro Kro om etablering af sti langs Karup Å, handicapvenligt toilet samt shelters og øvrige publikumsfaciliteter*

- **Projektbeskrivelse:** I 2014 fik vi en henvendelse fra daværende ejere af Hagebro Kro med ønske om udskiftning af udtjente publikumsfaciliteter, som delvist driftes af Viborg Kommune. Der blev etableret et bredt sammensat lokalt partnerskabsprojekt med henblik på etablering af sti, formidling og publikumsfaciliteter i området. Forvaltningen er projektleder i partnerskabet.
- **Status og tidsplan:** Partnerskabet har ved brug af en ekstern konsulent udarbejdet en projektbeskrivelse med de ønskede tiltag. Der er blevet sendt mange ansøgninger til puljer og fonde med henblik på finansiering af projektet, men på grund af flere afslag fra fonde og udløb af de bevilgede tilsagn ultimo 2019 samt ejerskifte på kroen, måtte projektet skrinlægges.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der var bevilget 250.000 kr. De frigivne midler ønskes nu anvendt til andre projekter.

| Bevilget i 2018 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 250.000               | 0                       | 0                             | 250.000                             |

4. *Partnerskabsprojekt om publikumsfaciliteter og stier ved Jordbro Å ml. Knudby og Ørum ved statsligt vådområdeprojekt*

- **Projektbeskrivelse:** Der er tale om et grønt partnerskab mellem landsbyerne Knudby og Sdr. Ørum i henholdsvis Viborg og Skive Kommune ved Naturstyrelsens 120 ha store vådområdeprojekt Jordbro Engsø. Det gamle Kærhus er nu indrettet til madpakkehus, og der er etableret stier og fugleobservationshus m.m. Forvaltningen har været projektleder i partnerskabet.
- **Status og tidsplan:** Projektet havde et samlet budget på knap 2 mio. kr. og blev finansieret af LAG, Friluftsrådet, Realdania og kassebeholdningen fra det nedlagte pumpelag. Projektet blev afsluttet sommeren 2019. De 200.000 kr. fra puljen blev brugt i 2019.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Renovering af adgangsvej, vejskilt til søen samt dækning af generelle prisstigninger på anlægsarbejder, i alt 200.000 kr.

| Bevilget i 2018 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 200.000               | 213.716                 | 0                             | 0                                   |

***Igangsatte ikke afsluttede projekter fra bruttolisten i 2018:***

1. *Partnerskabsprojekt om handicapvenligt sti- og broprojekt Bruunshåb*

- **Projektbeskrivelse:** Bruunshåb Borgerforening m.fl. har længe ønsket en forbindelse over Mølleåen ved Bruunshåb. Viborg Kommune ejer og har købt et areal i tilknytning til i forvejen kommunale arealer ved Bruunshåb

Skov. Der er etableret et lille lokalt partnerskabsprojekt om etablering af en handicapvenlig broforbindelse over åen. Forvaltningen ser positivt på projektet og deltager i partnerskabet.

- **Status og tidsplan:** Partnerskabet har opnået finansiering til projektet bl.a. fra puljen til byforskønnelse af mindre byer, Friluftsrådet, Nordea-fonden og de lokale borgere. Projektet stødte med teknisk/økonomiske udfordringer i 2019, og der er brug for ekstra midler, hvis projektet skal kunne realiseres i 2020. Der er i 2018 og 2019 afholdt udgifter til skitsetegninger af projektet.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Restbeløbet fra bevillingen i 2018 på 35.777 kr. er ikke nok til realiseringen - se senere.

| Bevilget i 2018 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)   | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 100.000               | 35.777                  | 64.223 (forventes brugt i 2020) | 0                                   |

## 2. Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystfiskerplatforme

- **Projektbeskrivelse:** En af forslagene til delprojekter fra udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø (søplanen) var forslag til flere fiskesteder og fiskepladser. Hvis fiskestederne bliver fra en platform med handicapvenlig adgang, kan de tjene flere formål ved søerne, fx vandaktiviteter som fiskeri, sejls og "pauser". Der er flere relevante delprojekter i søplanen, men forvaltningen vurderer, at der kræves yderligere sonderinger med bl.a. relevante lodsejere, inden de kan foreslås igangsat.
- **Status og tidsplan:** Viborg Fiskeriforening har anbefalet og beskrevet fire placeringer og udformninger af lystfiskerplatforme. Alle platformene kræver dispensationer i varierende omfang. Forvaltningen arbejder med reetablering af en bro ved Nørresøvej 35, nyetablering af fiskeplatform ved gennemsejlingen under Hans Tausens Alle samt understøtte reetableringen af broen ved VCR, som er handicapegnet. Der er i 2019 anvendt midler til nedrivning af bro og nye pæle.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Midler til anlæg af handicapvenlige lystfiskerplatforme. Restbeløbet fra bevillingen i 2018 på 195.696 kr. skønnes nu ikke nok til realiseringen - se senere.

| Bevilget i 2018 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)    | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 250.000               | 54.304                  | 195.696 (forventes brugt i 2020) | 0                                   |

## 3. Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle

- **Projektbeskrivelse:** I Viborg Naturpark-projektet og i udviklingsplanen for Viborg Søerne har offentligheden gentagne gange gjort opmærksom på, at Søndermølle er et sted med potentiale, som bør udnyttes. I dag bruges det primært som mødelokaler. Ved at etablere udendørs faciliteter og info-stande, der indbyder til ophold og oplevelser på stedet, kan dette imødekommes.  
Der er bl.a. ønsker om grejbank til skoler, shelters, udendørs mødefaciliteter, børneruter til aktivitet, bålplads mv. En forudsætning for at udnytte stedets potentiale optimalt er at skabe forbindelse til både Søndersø (fx trampesti) samt til naturparkområdet Klostermarken og Bruunshåb skovene (fx flydesti under Vinkelvej).
- **Status og tidsplan:** Det er planlagt at etablere et velkomstskilt, der fortæller om Søndermøllens spændende kulturhistorie og om, hvordan man kan gå/cykle ned til Viborg Søerne. Der etableres en åben grejbank, hvor man

kan fange smådyr i Søndermølle Å, og faciliteterne til ophold opgraderes med bl.a. et madpakkehus, så stedet bliver indbydende at besøge. Der er i 2019 anvendt midler til grejbank og højbede. Tiltagene vil være færdige 2020.

- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Midler til faciliteter og undersøgelser ca. 100.000 kr.

| Bevilget i 2018 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)   | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 100.000               | 17.881                  | 82.119 (forventes brugt i 2020) | 0                                   |

### Endnu ikke igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018:

#### 1. *Partnerskabsprojekt vedr. formidling og publikumsfaciliteter ved vådområdet Skals Å – Kølsen Enge*

- **Projektbeskrivelse:** I 2016 afsluttede staten et vådområdeprojekt ved Skals Å – Kølsen Enge. Viborg Kommune har siden købt og etableret sti og broer på dæmningen hen langs Skals Å. Der er etableret et bredt sammensat lokalt partnerskabsprojekt med henblik på formidling og publikumsfaciliteter i området. Forvaltningen er projektleder i partnerskabet.
- **Status og tidsplan:** Partnerskabet har ved brug af en ekstern konsulent udarbejdet en projektbeskrivelse med de ønskede tiltag. Samlet budget for projekt er på 2,4 mio. kr. Finansiering forventes opnået ved fundraising. Der er indtil videre givet tilsagn på 1 mio. kr. (Miljøstyrelsens Friluftspulje) og 200.000 kr. (Friluftsrådet). Fundraisingen fortsætter i 2020.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat tilskud til restfinansiering af projektet – i alt 200.000 kr.

| Bevilget i 2018 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)    | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 200.000               | 0                       | 200.000 (forventes brugt i 2020) | 0                                   |

### Afsluttede projekter fra bruttolisten 2019-2020:

#### 1. *Ny badebro ved Birkesø*

- **Projektbeskrivelse:** Udskiftning af eksisterende, men nedslidt badebro i Birkesø på ca. 40 meter.
- **Status og tidsplan:** Broen blev udskiftet i 2019.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** 300.000 kr. Restbeløbet på 146.103 kr. foreslås anvendt til andre projekter.

| Bevilget i 2019 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 300.000               | 153.897                 | 0                             | 146.103                             |

### Igangsatte projekter fra bruttolisten 2019-2020:

#### 1. *Strand og ophold ved Viborg Sø Camping*

- **Projektbeskrivelse:** På baggrund af søplanen samt dialog med potentielle brugere vil forvaltningen udarbejde en skitse til indretningen af området, så det rekreativt kan udnyttes bedre. Her har man oplevelsen af at være i naturen. Samtidig kan man både fiske og bade. Området har tæt adgang til

naturparken. Faciliteter kunne være bænke/borde, grillplads eller plat-forme, man kan sidde på.

- **Status og tidsplan:** Der er i 2019 anvendt midler til konsulentbistand. Pro-jektet forventes udført i 2020.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat tilskud til finansie-ring af faciliteter - i alt 300.000 kr.

| Søges i 2019 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til pro-jektet (kr.)   | Restbeløb til an-dre projekter (kr.) |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 300.000            | 20.000                  | 280.000 (forventes brugt i 2020) | 0                                    |

### Endnu ikke igangsatte projekter fra bruttolisten 2019-2020:

#### 1. *Kommunal skovrejsning ved Rødkærsbro*

- **Projektbeskrivelse:** Skovrejsning på kommunale arealer nordvest for Rødkærsbro i sammenhæng med Æblehaven (kommunalt grønt område). Afgrænsning af skovrejsningsområdet skal aftales nærmere i forhold til kommuneplanen og i samarbejde med lokale interessenter. Der er mulig-hed for skovrejsning på 7 ha. Arealerne i pt. udlejet til landbrug.
- **Status og tidsplan:** Tilplantning kan i bedste fald påbegyndes i 2020.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat midler til plantning og etablering af stisystem i skoven - i alt 500.000 kr.

| Bevilget i 2019 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til pro-jektet (kr.)   | Restbeløb til an-dre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 500.000               | 0                       | 500.000 (forventes brugt i 2021) | 0                                    |

#### 2. *Publikumsfaciliteter til sejllads langs Nørreåen*

- **Projektbeskrivelse:** Projektet omhandler en opgradering af faciliteter, fx shelters, borde/bænke og slæbesteder ved Rindsholm, Tapdrup, Vejrumbro mv. Projektet udspringer af en klage over, i hvor dårlig stand fa-ciliteterne til kano/kajaksejllads er i Nørreådal. Projektet er i god tråd med Viborg Naturpark, Landskabsstrategi for Nørreådal, samt lokale ud-viklingsplaner for områdets mindre byer, hvor der også er fremkommet ideer til faciliteter ved Nørreåen fra borgerne.
- **Status og tidsplan:** Projektet skal opstartes i samarbejde de mindre landsbysamfund langs Nørreåen, gerne som en del af udviklingsplanerne for lokalområderne. Der skal søges supplerende fondsmidler.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat tilskud til renove-ring af kanoisætningsplads - i alt 150.000 kr.

| Bevilget i 2019 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til pro-jektet (kr.)   | Restbeløb til an-dre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 150.000               | 0                       | 150.000 (forventes brugt i 2020) | 0                                    |

#### 3. *Opholdsplatform/ny bro ved Kildekrattet ("Frirum Kokilden") ved Vi-borg Nørresø*

- **Projektbeskrivelse:** Nørresøvej 35. Et grønt kommunalt areal, som ikke bliver benyttet meget i dag. I forbindelse med søplanen, er forvaltningen blevet kontaktet af Grundejerforeningen Kokilden for et samarbejde om ud-vikling af arealet. De har et oplæg med mulighed for ophold, leg, bevæ-gelse og ro. Ophold, leg og bevægelse skal være i form af grillområde, le-

geområde og petanquebane. Området med ro skulle være i form af en opholdsplatform ved/i rørskoven. Sammen med den eksisterende beplantning, ville der blive skabt et rum, hvor man kunne sidde midt i naturen, selv om det er midt i byen.

- **Status og tidsplan:** Der er udarbejdet en projektplan for området. Grundejerforeningen Kokilden har søgt og fået fondsmidler til store dele af projektet. Projektet afventer nu byggetilladelse samt dispensation fra fredning og sø-beskyttelseslinjen. Vi fik i 2019 ikke tilladelse til etablering af en opholdsplatform, da den ville gå ud i rørskoven.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** De 150.000 kr., der var afsat til siddeplatformen i rørskoven, ønskes i stedet anvendt til en ny handicapvenlig bro på stedet.

*Alternativt* ønskes de overført som ekstra beløb på kontoen for handicapvenlige lystfiskerplatforme.

| Bevilget i 2019 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)    | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 150.000               | 0                       | 150.000 (forventes brugt i 2020) | 0                                   |

#### 4. *Viborg Naturpark. Forundersøgelse af mulighed for etablering af dyrepark*

- **Projektbeskrivelse:** Afklaring af muligheden for at etablere en dyrepark indenfor rammen af Naturpark Viborg.
- **Status og tidsplan:** Analyse forventes gennemført i løbet af 2020.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** 50.000 kr. ønskes fortsat anvendt til konsulenttydelser.

| Bevilget i 2019 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)   | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 50.000                | 0                       | 50.000 (forventes brugt i 2020) | 0                                   |

#### 5. *Samskabelsesprojekter afledt af lokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter*

- **Projektbeskrivelse:** I forbindelse med lokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter fremkommer der mange gode ideer fra lokalsamfundene, som der kan være behov for finansiering af. Fx har lokalsamfundet i Løvskaal ønsket midler til realisering af diverse natur- og friluftsp projekter. Nogle af ideerne til projekter kan forvaltningen understøtte ved at finansiere dem over driften, mens andre kræver ekstern (med)finansiering.
- **Status og tidsplan:** Der foreligger en plan for lokalsamfund, hvor der holdes møder om lokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter. Efterhånden som ideer herfra konkretiseres, ønsker forvaltningen at få mulighed for at prioritere sin indsats og tilskud til relevante (del)projekter. Det er her en forudsætning, at projekterne gennemføres som samskabelsesprojekter.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat tilskud til finansiering af delelementer i forbindelse med samskabelsesprojekter om relevante (del)projekter - i alt 200.000 kr.

| Bevilget i 2019 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)   | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 50.000                | 0                       | 50.000 (forventes brugt i 2020) | 0                                   |

## 2) Forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 (ny bruttoliste):

Følgende foreslås til bruttolisten:

- 1) Forslag til fortsættelse af uafsluttede og igangsætning af ikke igangsatte projekter fra bruttolisten for 2018 og 2019 (som der blev bevilget midler til i 2019).
- 2) Forslag til nye projekter til bruttolisten for 2020 (som der søges frigivet midler til i 2020).
- 3) Forslag til kommende projekter til bruttolisten for 2021 (som der eventuelt kan søges frigivet midler til i 2021).

### 1. Forslag til fortsættelse af uafsluttede og igangsætning af ikke igangsatte projekter fra bruttolisten fra 2018 og 2019:

#### 1. Partnerskabsprojekt om handicapvenligt sti- og broprojekt Bruunshåb

- **Projektbeskrivelse, status og tidsplan:** Se punkt 1 side 2.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Restbeløbet fra bevillingen i 2018 på 35.777 kr. er ikke nok til realiseringen, da der er kommet ekstra krav til broens udformning. Den seneste skitse viser, at der vil blive brug for 300.000 kr. ekstra. Derfor ønskes bevillingen forhøjet med 300.000 kr. i 2020.

| Bevilget i 2018 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)   | Søges bevilget ekstra i 2020 (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 100.000               | 35.777                  | 64.223 (forventes brugt i 2020) | 300.000                            | 0                                   |

#### 2. Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystfiskerplatforme

- **Projektbeskrivelse, status og tidsplan:** Se punkt 2 side 2.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Midler til anlæg af handicapvenlige lystfiskerplatforme. Restbeløbet fra bevillingen i 2018 på 195.696 kr. skønnes nu ikke nok til realiseringen. Det forventes, at der vil blive brug for op til ca. 150.000 kr. ekstra. Derfor ønskes bevillingen forhøjet med 150.000 kr. i 2020.

| Bevilget i 2018 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)    | Søges bevilget ekstra i 2020 (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 250.000               | 54.304                  | 195.696 (forventes brugt i 2020) | 150.000                            | 0                                   |

#### 3. Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle

- **Projektbeskrivelse, status og tidsplan:** Se punkt 3 side 3.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat til faciliteter og undersøgelser – i alt ca. 100.000 kr.

| Bevilget i 2018 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)   | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 100.000               | 17.881                  | 82.119 (forventes brugt i 2020) | 0                                   |

4. *Søplanen. Strand og ophold ved Viborg Sø Camping*

- **Projektbeskrivelse, status og tidsplan:** Se punkt 1 side 4.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat tilskud til finansiering af faciliteter - i alt 300.000 kr.

| Bevilget i 2019 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)    | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 300.000               | 20.000                  | 280.000 (forventes brugt i 2019) | 0                                   |

5. *Partnerskabsprojekt om formidling og publikumsfaciliteter ved vådområdet Skals Å – Kølsen Enge*

- **Projektbeskrivelse, status og tidsplan:** Se punkt 1 side 4ø.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat tilskud til restfinansiering af projektet – i alt 200.000 kr.

| Bevilget i 2018 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)    | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 200.000               | 0                       | 200.000 (forventes brugt i 2020) | 0                                   |

6. *Publikumsfaciliteter til sejlads langs Nørreåen*

- **Projektbeskrivelse, status og tidsplan:** Se punkt 2 side 5.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat tilskud til renovering af kanoisætningsplads - i alt 150.000 kr.

| Bevilget i 2019 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)    | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 150.000               | 0                       | 150.000 (forventes brugt i 2020) | 0                                   |

7. *Ny bro (i stedet for opholdsplatform) ved Kildekrattet ("Frirum Kokilden") ved Viborg Nørresø*

- **Projektbeskrivelse, status og tidsplan:** Se punkt 3 side 5.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** De 150.000 kr., der var afsat til siddeplatformen i røskoven, ønskes i stedet anvendt til en ny handicapvenlig bro på stedet.  
*Alternativt ønskes de overført som ekstra beløb på kontoen for handicapvenlige lystfiskerplatforme.*

| Bevilget i 2019 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)    | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 150.000               | 0                       | 150.000 (forventes brugt i 2020) | 0                                   |

8. *Viborg Naturpark. Forundersøgelse af mulighed for etablering af dyrepark*

- **Projektbeskrivelse, status og tidsplan:** Se punkt 4 side 6.

- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat tilskud til konsulenttydelser – i alt 50.000 kr.

| Bevilget i 2019 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)   | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 50.000                | 0                       | 50.000 (forventes brugt i 2020) | 0                                   |

#### 9. *Samskabelsesprojekter afledt af lokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter*

- **Projektbeskrivelse, status og tidsplan:** Se punkt 5 side 6.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat tilskud til finansiering af delelementer i forbindelse med samskabelsesprojekter om relevante (del)projekter - i alt 50.000 kr.

| Bevilget i 2019 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)   | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 50.000                | 0                       | 50.000 (forventes brugt i 2020) | 0                                   |

## 2. *Forslag til nye projekter til bruttolisten for 2020:*

Budgettet er overdisponeret, da flere projekter erfaringsmæssigt trækker ud, enten i opstart eller undervejs.

#### 1. *Omløbsstryg Bro Mølle*

- **Projektbeskrivelse:** Projektet skal sammen med vådområdeprojekt ved Korreborg Bæk skabe fuld fiskepassage i Korreborg Bæk omkring opstemning ved Bro Mølle.
- **Status og tidsplan:** Anlægsprojekt har været i udbud. Der mangler endelige lodsejeraftaler. Etablering ultimo 2020/primo 2021.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til eksisterende anlægsbudget, da naturgenopretningsmulighederne er udvidede i forhold til det oprindelige projekt, og anlægsudgifterne efter udbud er blevet dyrere end oprindeligt forventet - i alt 400.000 kr.

| Søges bevilget i 2020 (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 400.000                     | -                             | -                                   |

#### 2. *Renovering af stisystem Nørremølle Enge*

- **Projektbeskrivelse:** Stisystemet i Nørremølle Enge blev etableret i 2013. Stisystemet trænger nu til en større renovering, da blandt andet områdets græssende køer har trådt gangbroer og drænledninger under stenmelsstien i stykker, så stien flere steder og store dele af året står under vand, så man ikke kan færdes uden gummistøvler.
- **Status og tidsplan:** Renoveringen forventes at kunne ske i løbet af 2020.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til renovering af gangbroer og drænledninger under stenmelsstien - i alt 200.000 kr.

| Søges bevilget i 2020 (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 200.000                     | -                             | -                                   |

### 3. *Jordkøb og skovrejsning ved Undallslund*

- **Projektbeskrivelse:** Kommunen er blevet tilbudt at købe en grund på ca. 1,5 hektar v. Undallslund Skov. Grunden er i et hjørne mellem Revas, Himmerlandsstien og kommunens skov, og det vil være nærliggende at tilkøbe ejendommen for at skabe sammenhæng mellem kommunens ejendomme. Grunden er velegnet til skovrejsning.
- **Status og tidsplan:** Kommunen er blevet tilbudt at købe ejendommen i dec. 2019 og er gået i forhandlinger om en pris i januar 2020.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til køb af arealet - i alt ca. 150.000 kr.

| Søges bevilget i 2020 (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 150.000                     | -                             | -                                   |

### 4. *Forundersøgelse ny strand ved Spejderklinten Ulbjerg*

- **Projektbeskrivelse:** Der har ofte været frarådet badning eller ligefrem nedlagt badeforbud ved badestranden ved Ulbjerg Klint på grund af forureninger fra spildevandsudløb. Derfor ønskes der etableret adgang til og bade faciliteter ved en ny badestrand i området. Der har været sonderinger, som tyder på, at den nye badestrand kan etableres ved Spejderklinten Ulbjerg.
- **Status og tidsplan:** Projektet forventes udført i 2025.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til udarbejdelse af skitseplan og beskrivelse af den nye badestrand ved Spejderklinten - i alt 100.000 kr.

| Søges bevilget i 2020 (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 100.000                     | -                             | -                                   |

### 5. *Renovering af indgangspartiet ved Daubjerg Kalkgruber*

- **Projektbeskrivelse:** Daubjerg Kalkgruber er fredede. De huser en stor og vigtig bestand af flagermus, heriblandt damflagermus, som er Viborg Kommunes ansvarsart og på habitatdirektivets bilag II, hvilket betyder, at Viborg Kommune har til pligt at sikre en gunstig bevaringsstatus for arten. Indgangspartiet ved gruberne i stærkt forfald. I dag holder gamle jernbanesveller i træ sammen på skrænten foran indgangen, og de er nu meget rådne. Ejeren indhentede tilbage i 2015 tilbud på renovering samt sikring af skrænt. Tilbuddet lå på knap 90.000 kr., men indeholdt dog ikke alle omkostninger. Ejeren har bedt forvaltningen om et bidrag til renoveringen og sikring af skrænt, idet omkostningen er en forholdsvis stor post for den lille virksomhed.
- **Status og tidsplan:** Forvaltningen har besigtiget arealet og været i dialog med en flagermusekspert fra Aarhus Universitet (Morten Elmros). Flagermuseksperten vurderer, at der er en risiko for at bestanden af flagermus reduceres, og flagermusene risikerer at blive spærret inde, hvis skrænten styrter sammen og indgangen spærres.

- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes et tilskud til renovering af indgangsparti og sikring af skrænt, så flagermusenes habitat sikres - i alt 60.000 kr.

| Søges bevilget i 2020 (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 60.000                      | -                             | -                                   |

#### 6. *Jordkøb Fuddalen ved Ørum*

- **Projektbeskrivelse:** I forbindelse med etablering af børneskoven i Ørum, er der et ønske om at købe et stykke jord langs med læhegnet på naboemarken. Her vil vi gerne etablere en vej for at skabe bedre adgangsforhold til skoven og evt. mulighed for at lægge vand ind til en ny shelterplads.
- **Status og tidsplan:** Den nuværende ejer er positiv omkring et frasalg af en jordstribе til vej.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes midler til køb af jord og etablering af vej - i alt 100.000 kr. over to år

| Søges bevilget i 2020 (kr.) | Søges bevilget i 2021 (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 50.000                      | 50.000                      | -                             | -                                   |

### 3. *Forslag til kommende projekter til bruttolisten for 2021:*

Listen skal betragtes som et idekatalog, da flere af projekterne endnu ikke er i en fase, hvor der kan vurderes, hvornår de kan realiseres.

#### 1. *Kommunal skovrejsning ved Rødkærsbro*

- **Projektbeskrivelse, status og tidsplan:** Se punkt 1 side 5.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat midler til plantning og etablering af stisystem i skoven - i alt 500.000 kr. Udgiften til indsatsen blev godkendt i 2019, men beløbet først ønskes frigivet i 2021.

| Bevilget i 2019 (kr.) | Søges frigivet i 2021 (kr.) | Forbrugt til dato (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.)    | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 500.000               | 500.000                     | 0                       | 500.000 (forventes brugt i 2021) | 0                                   |

#### 2. *Sti + fugletårn i Brandstrup Mose*

- **Projektbeskrivelse:** Ikke udarbejdet endnu.
- **Status og tidsplan:** Der mangler afklaringer, så projektet kan næppe realiseres før 2021.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til forundersøgelse og etablering - i alt formentligt 400.000 kr.

| Søges eventuelt bevilget i 2021 (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 400.000                               | -                             | -                                   |

### 3. Genslyngning Klejtrup Bæk

- **Projektbeskrivelse:** I 2019 lavede Mariagerfjord Kommune sammen med Viborg Kommune et nyt omløbsstryg ved Klejtrup Mølle. Der er ikke udpeget noget indsatsbehov i vandområdeplanerne. Projektet skal løfte miljøtilstanden i vandløbet nedenfor det nye omløbsstryg og genskabe de naturlige hydrologiske forhold til gavn for fisk, smådyr og planter. Desuden kan projektet være med til at skabe et attraktivt bynært vandløb med flotte naturoplevelser. Hele projektet skal gennemføres med opbakning fra lodsejere og Mariagerfjord Kommune.
- **Status og tidsplan:** Der skal laves en forundersøgelse, om lodsejerne er villige til en restaurering, jordfordeling, og om muligt gennemføres en restaurering i slutningen af 2020 eller starten af 2021.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til 50.000 til forundersøgelse og 150.000 til at påbegynde restaurering - i alt 200.000 kr.

| Søges bevilget i 2021 (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 200.000                     | -                             | -                                   |

### 4. Samskabelsesprojekt Kalkstien i Fjends - realisering

- **Projektbeskrivelse:** Et lokalt partnerskab har siden arbejdet 2018 på at etablere Kalkstien eller Kalk-kaminoen - et afmærket stisystem mellem Stoholm og Skelhøje. Forvaltningen er positiv for ideen og har sagt ja til at deltage i partnerskabet. Forvaltningen har finansieret en mindre forundersøgelse og deltager i partnerskabet under forudsætning af, at projektet gennemføres som et samskabelsesprojekt med høj grad af lokalt engagement i anlægs- og driftsfasen og finansiering via eksterne fonde.
- **Status og tidsplan:** Arbejdsgruppen for partnerskabet har udarbejdet en forundersøgelsesrapport med et udkast til en projektbeskrivelse. Forvaltningen har over for arbejdsgruppen tilkendegivet, at projektbeskrivelsen mangler en hel del afklaringer og præciseringer, både infrastrukturelt/oplevelsesmæssigt, organisatorisk, økonomisk og driftsmæssigt. Så projektet kan næppe realiseres før 2021. Det vil dog kunne rykkes frem til 2020, hvis der skulle ske et gennembrud med projektbeskrivelsen og dermed finansieringen via eksterne fonde.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til medfinansiering af anlægsopgaverne - i alt formentligt 100.000 kr.

| Søges eventuelt bevilget i 2021 (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 100.000                               | -                             | -                                   |

### 5. Stiprojekt ved Velds Møllebæk-projekt

- **Projektbeskrivelse:** Etablering af stiforbindelse til vådområdet Velds Møllebæk fra Ø Bakker. Herved skabes sammenhæng med stisystem langs Nørreådal, gennem vådområdet og videre til parkeringsplads ved Ø Bakker.
- **Status og tidsplan:** Vådområdet etableres sommeren 2020. Stiforbindelsen kan eventuelt etableres sideløbende hermed eller i 2021.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til etablering af sti - i alt 100.000 kr.

| Søges eventuelt bevilget i 2021 (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 100.000                               | -                             | -                                   |

6. *Publikumsfaciliteter til Løvskaal/Nørreåen*

- **Projektbeskrivelse:** Ikke afklaret.
- **Status og tidsplan:** Der mangler afklaringer, så projektet kan næppe realiseres før 2021.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til faciliteter – beløb ikke afklaret.

| Søges eventuelt bevilget i 2021 (kr.) | Restbeløb til projektet (kr.) | Restbeløb til andre projekter (kr.) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Endnu ikke afklaret                   | -                             | -                                   |