

1 Brattingborgskolen				Bilag							1.0
Område	i alt t. kr.	Kapacitet og sikkerhed i alt t. kr.	Prædagogik og funktion i alt t. kr.	Mekanisk ventilation i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer 2020-21
						2015	2016	2017	2018		
A Forberedelsesfaciliteter personale. Medtaget som igangværende bygningsarbejder	195		195		195						0
B Fællesrum mellemtrin, klub, musik- og tekstilværksted, SFO 1	5.800		5.800			1.100	4.700				

6 Hald Ege Skole						Bilag					1.00
Område	i alt t. kr.	Kapacitet og sikkerhed i alt t. kr.	Pædagogisk og funktion i alt t. kr.	Mekanisk ventilation i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer 2020-21
						2015	2016	2017	2018		
A Forberedelsesfaciliteter personale. Medtaget som igangværende bygningsarbejder	300		300		300						0
B Trafiketapen (excl. Rampe til banestien)	2.000		2.000						2.000		0
C Etape 1, jf. helhedsplan	8.500		8.500						3.000	5.500	0
D Etape 2, jf. helhedsplan	4.500		4.500						1.700	2.800	0
E Etape 3 jf. helhedsplan	12.600		12.600							6.000	6.600
F Rampe til banestien	750		750						750		0
Udviklingsplanen i alt		0	28.650	0	28.650						
Renovering og genopretning			t. kr.								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
Udviklingsplanen i alt fordelt på kategori		0	28.650						0	0	0
				0					7.450	14.300	6.600
									0	0	0
									0	0	0
Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1.00					300				7.450	14.300	6.600
									0	0	0

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 - 2021

17 Skals Skole										Bilag		1.17
Område	i alt t. kr.	Kapacitet og sikkerhed i alt t. kr.	Pædagogisk og funktion i alt t. kr.	Mekanisk ventilation i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer 2020-21	
						2015	2016	2017	2018			
A Forberedelsesfaciliteter personale. Medtaget som igangværende bygningsarbejder	465		465		465						0	
B Udskoling, mellemtrin, administration og personale	46.000		45.000	1.000			2.000	23.001	19.999	0	0	
C Indskoling og SFO	3.100		2.600	500				2.600	500		0	
D Musik	1.100		1.100					1.100			0	
E Erstatningsbyggeri for indskolingspavillon	18.800		18.800								18.800	
Udviklingsplanen i alt		0	67.965	1.500	69.465							
Renovering og genopretning				t. kr.								
			0	0								
			0	0								
			0	0								
			0	0								
			0	0								
			0	0								
			0	0								
			0	0								
			0	0								
			0	0								
Udviklingsplanen i alt fordelt på kategori		0	67.965	1.500		0	0	2.000	26.701	19.999	18.800	
Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1.00				0	465	0	0	2.000	27.201	20.999	18.800	

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

19 Stoholm Skole										Bilag				1.19
Område	i alt t. kr.	Kapacitet og sikkerhed i alt t. kr.	Pædagogisk og funktion i alt t. kr.	Mekanisk ventilation i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer 2020-21			
						2015	2016	2017	2018					
A Forberedelsesfaciliteter personale. Medtaget som igangværende bygningsarbejder	340		340		340							0		
B Mellemtrin og udskoling	17.300		15.400	1.900			742	13.659	999			0		
C Håndværk og design, fin- og growværksteder	4.600		4.600									4.600		
D Administration og personale	5.000		5.000					5.000				0		
E Indskoling	1.200		900	300								900 300		
Udviklingsplanen i alt		0	26.240	2.200	28.440									
Renovering og genopretning				t. kr.										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
Udviklingsplanen i alt fordelt på kategori		0	26.240	2.200			0	742	18.659	999	0	5.500 300		
Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1.00				0	340		0	742	20.559	999	0	5.800		

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

[illegible]

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

25 Vestre Skole						Bilag					1.25
Område	i alt t. kr.	Kapacitet og sikkerhed i alt t. kr.	Pædagogik og funktion i alt t. kr.	Mekanisk ventilation i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer 2020-21
						2015	2016	2017	2018		
A Forberedelsesfaciliteter personale. Medtaget som igangværende bygningsarbejder	370		370		370						0
B Administration, forberedelse og Pædagogisk læringscenter (PLC)	13.000		13.000							13.000	
C Musik, motorik og samling	2.100		1.600	500							1.600 500
D Udskoling	4.400		3.000	1.400							3.000 1.400
E Mølletrin	5.100		3.500	1.600							3.500 1.600
F Naturfag og indskoling	1.500		1.200	300							1.200 300
Udviklingsplanen i alt		0	22.670	3.800	26.470						
Renovering og genopretning			t. kr.								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
Udviklingsplanen i alt fordelt på kategori		0	22.670	3.800		0	0	0	0	0	0
Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1.00					370	0	0	0	0	0	26.100

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 - 2021

26 Ørum Skole					Bilag					1.26	
Område	i alt t. kr.	Kapacitet og sikkerhed i alt t. kr.	Pædagogisk og funktion i alt t. kr.	Mekanisk ventilation i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer 2020-21
						2015	2016	2017	2018		
A Forberedelsesfaciliteter personale. Medtaget som igangværende bygningsarbejder	250		250		250						0
B Indskoling	3.200		3.200								3.200
C Mellemtrin og faglokaler	24.200		24.200								24.200
D Administration og forberedelse	1.600		1.600								1.600
Udviklingsplanen i alt		0	29.250	0		29.250					
Renovering og genopretning				t. kr.							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
Udviklingsplanen i alt fordelt på kategori		0	29.250				0	0	0	0	0
							0	0	0	0	29.000
				0			0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1.00					250		0	0	0	0	29.000

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014