

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
031513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event																							
Afsat budget			34.911																				29.613
Forventet overførsel fra året før	0%		-5.298				0				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			29.613				0				0				0				0				
Forventet forbrug		76.189	29.613																				29.613
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi: A15							Status og aktiviteter mv.:																
Projektet realiseres i perioden 2018-2020. Tidsplanen er skubbet pga. Dansk Halbyggeri A/S's konkurs primo januar 2020. Forventet ibrugtagning ultimo 2020. Der henvises til ØK sag den 11.3.2020. Ny økonomisk situation.							Se punktet "tidsplan og økonomi"																

År			Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024			
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal																											
Afsat budget				5.498				5.078																10.482			
Forventet overførsel fra året før		26%		-94				1.404				0				0				0							
Overførsel fra 2019 til 2021-																											
Budget efter overførsel				5.404				6.482				0				0				0							
Forventet forbrug			94	4.000				6.482																10.482			
Seneste politiske behandlinger:																											
Tidsplan og økonomi: Projektet forventes realiseret i 2020 og 2021.								Status og aktiviteter mv.: Se punktet "tidsplan og økonomi"																			

År			Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024				
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.					
318587 Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane																												
Afsat budget				5.376				17.604				39.080												62.805				
Forventet overførsel fra året før		77%		745				4.121				0				0				0								
Overførsel fra 2019 til 2021-																												
Budget efter overførsel				6.121				21.725				39.080				0				0								
Forventet forbrug				255				2.000				21.725				39.080												62.805
Seneste politiske behandlinger:																												
Tidsplan og økonomi:				Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny forenings-svømmehal med 50 m bane. Der er igangsat analyse.												Status og aktiviteter mv.:												
																Se punkt "tidsplan og økonomi"												

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318596 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, Pplads mv.																							
Afsat budget			-34				2.085																4.054
Forventet overførsel fra året før	0%		2.003				0				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			1.969				2.085				0				0				0				
Forventet forbrug		227	1.969				2.085																4.054
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Liseborg Centret er overdraget til selvejende institution pr. 1.1.2020. Projektet forventes realiseret i dennes regi i 2020 og 2021.							Se punkt "tidsplan og økonomi"																

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
360525 Ny basisudstilling, Viborg Museum																							
Afsat budget			10.095				13.323																24.749
Forventet overførsel fra året før		89%	1.331				9.026				10.063				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			11.426				22.349				10.063				0				0				
Forventet forbrug		669	2.400				12.286				10.063												24.749
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi: I 2020 søges om frigivelse af 2.400.000 kr. til udgifter til honorarer til eksterne samarbejdspartnere omkring visions-, skitse- og designfasen, til udarb. Af grafisk udstillingsdesign, lys- og lyddesign samt retshistorikers arb. I 2021 fordeler udg. sig især på eksterne samarbejdspartnere omkr. projekterings- og produktionsfasen. Herudover udg. til animation og digital formidling og indkøb af hardware og AV-udstyr. I 2022 vil en stor del af udgifterne gå til produktionsfasen, tilsyn med implementering, udarb. af læringsmateriale, indkøb af montre samt implementering af udstillingerne i den kommende museumsbygning.							Status og aktiviteter mv.: Der arbejdes fortsat med fondsansøgninger til finansiering af projektet.																

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
360532 Viborg Museum, - ombygning af tidl. Vestre Landsret																							
Afsat budget			3.524				25.996																31.191
Forventet overførsel fra året før	96%		1.671				3.395				9.391				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			5.195				29.391				9.391				0				0				
Forventet forbrug		1.579	1.800				20.000				9.391												31.191
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Projektet udvikles i 2019 og 2020 med henblik på åbning ultimo 2021. De overførte midler fra 2019 dækker udgifterne frem til sommer 2020, hvorefter der søges om frigivelse af midler til resten af projektet i projektperioden.							Programmering og skitsering er kommet i gang efter det har været bremsset lidt pga. afsøgning af muligheder/samspil med de evt. kommende funktioner i Stænderpladsen 2. Projektet som helhed er derfor forsinket ca. 6-9 mdr.																