

## Bilag 2.

### Anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov - Status og nye forslag

#### 1. Igangsatte og afsluttede projekter fra bruttolisten i 2018 og 2019

Flere af projekterne fra bruttolisten for 2018 og 2019 er endnu ikke afsluttede, og de frigivne midler dermed ikke forbrugt. Det skyldes især, at der er tale om partnerskabs- og samskabelsesprojekter. Som udvalget tidligere er orienteret om, er det erfaringen, at denne type projekter ofte tager længere tid end forventet.

| <b>Oversigt over igangsatte og afsluttede projekter fra bruttolisten i 2018 og 2019:</b> | <b>Godkendt i 2018 (kr.)</b> | <b>Godkendt i 2019 (kr.)</b> | <b>Forbrugt til dato (kr.)</b> | <b>Restbeløb til projektet (kr.)</b> | <b>Restbeløb til andre projekter (kr.)</b> | <b>Bemærkning:</b>                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Samskabelsesprojektet Viborg Trail Arena                                                 | 95.000                       |                              | 98.610                         | -                                    | 0                                          | Afsluttet i 2018                                                           |
| Tange Sø – etablering af en natursti                                                     | 100.000                      |                              | 0                              | 0                                    | 100.000                                    | Skrinlagt jf. KMU-beslutning den 31.01.2019 ( <a href="#">sag nr. 11</a> ) |
| Grønt partnerskabsprojekt ved Hagebro Kro                                                | 250.000                      |                              | 0                              | 0                                    | 250.000                                    | Skrinlagt i 2019 pga. ejerskifte og manglende adgang til arealer           |
| Partnerskabsprojekt om publikumsfaciliteter og stier ved Jordbro Å                       | 200.000                      |                              | 213.716                        | 0                                    | 0                                          | Afsluttet i 2019                                                           |
| Partnerskabsprojekt om handicapvenligt sti- og broprojekt, Bruunshåb                     | 100.000                      |                              | 35.777                         | 64.223                               | 0                                          | Forventes afsluttet i 2020                                                 |
| Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystforskerplatforme                 | 250.000                      |                              | 54.304                         | 195.696                              | 0                                          | Forventes afsluttet i 2020                                                 |
| Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle                                         | 100.000                      |                              | 17.881                         | 82.119                               | 0                                          | Forventes afsluttet i 2020                                                 |
| Udskiftning af udtjent badebro ved Birkesø                                               |                              | 300.000                      | 153.897                        |                                      | 146.103                                    | Afsluttet i 2019                                                           |

|                                                             |                               |                               |                             |                                    |   |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Søplanen.<br>Strand og op-<br>hold ved Viborg<br>Sø Camping |                               | 300.000                       | 20.000                      | 280.000                            | 0 | Forventes<br>afsluttet i<br>2020          |
| <b>I alt</b>                                                | <b>1.000.000<br/>bevilget</b> | <b>1.000.000<br/>bevilget</b> | <b>594.184<br/>forbrugt</b> | <b>1.405.816<br/>ikke forbrugt</b> |   | <b>Forventes<br/>afsluttet i<br/>2020</b> |

Forvaltningen *foreslår*, at de uforbrugte midler fra 2018 (579.712 kr.) og fra 2019 (826.103 kr.), i alt 1.405.816 kr. overføres til 2020 og anvendes til færdiggørelse af de i 2018 og 2019 godkendte og igangsatte projekter fra bruttolisten.

## 2. Ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018 og 2019

Disse projekter fra bruttolisten for 2018 og 2019 er endnu ikke igangsat, og hvis det ønskes, kan udvalget dermed prioritere de frigivne midler anderledes:

| <b>Oversigt over<br/>ikke-igangsatte<br/>projekter fra<br/>bruttolisten i<br/>2018 og 2019:</b>                        | <b>Godkendt<br/>i 2018<br/>(kr.)</b> | <b>Godkendt<br/>i 2019<br/>(kr.)</b> | <b>Forbrugt<br/>til dato<br/>(kr.)</b> | <b>Restbeløb<br/>(kr.)</b> | <b>Bemærkning:</b>                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Partnerskabspro-<br>jekt om formid-<br>ling og publi-<br>kumsfaciliteter<br>ved vådområdet<br>Skals Å – Kølsen<br>Enge | 200.000                              | Ja                                   | 0                                      | 200.000                    | Kan ved<br>igangsætning<br>afsluttes i 2020 |
| Publikumsfacili-<br>teter til sejlads<br>langs Nørreåen                                                                | -                                    | 150.000                              | 0                                      | 150.000                    | Kan ved<br>igangsætning<br>afsluttes i 2020 |
| Søplanen.<br>Opholdsplatform<br>ved "Frirum<br>Kokilden" ved<br>Viborg Nørresø                                         | -                                    | 150.000                              | 0                                      | 150.000                    | Kan ved<br>igangsætning<br>afsluttes i 2020 |
| Viborg<br>Naturpark.<br>Forundersøgelse<br>af mulighed for<br>etablering af<br>dyrepark                                | -                                    | 50.000                               | 0                                      | 50.000                     | Kan ved<br>igangsætning<br>afsluttes i 2020 |
| Samskabelses-<br>projekter afledt<br>af lokale<br>udviklingsplaner<br>og byfornyelses-<br>projekter                    | -                                    | 50.000                               | 0                                      | 50.000                     | Kan ved<br>igangsætning<br>afsluttes i 2020 |
| Kommunal<br>skovrejsning ved<br>Rødkærsbro                                                                             | -                                    | Ja (for<br>2020)                     | 0                                      | 500.000                    | Kan ved<br>igangsætning<br>afsluttes i 2021 |
| <b>I alt:</b>                                                                                                          | <b>200.000</b>                       | <b>400.000</b>                       | <b>0</b>                               | <b>1.400.000</b>           | <b>Kan ved<br/>igangsætning</b>             |

|  |  |  |  |  |                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <b>afsluttes i<br/>2020 og 2021</b> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|

Forvaltningen foreslår, at de **ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018 og 2019** overføres til bruttolisten for 2020 og 2021.

### 3. Forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 (ny bruttoliste)

Forvaltningen foreslår, at den nye pulje på 1 mio. kr. fortsat anvendes til bl.a. ovennævnte typer af projekter, herunder igangsatte (\*) og ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten fra 2018 og 2019.

Samlet foreslås nedenstående projekter for 2020 og 2021 til udvalgets prioritering. Hertil kommer eventuelle andre forslag fra udvalget.

| <b>Projekter til bruttolisten for 2020 og 2021:</b>                                                 | <b>Søges realiseret i 2020 (kr.)</b> | <b>Søges godkendt og frigivet i 2020 (kr.)</b> | <b>Søges realiseret i 2021 (kr.)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.1 Partnerskabsprojekt om handicapvenligt sti- og broprojekt, Bruunshåb                            | 64.223*)                             | 300.000 (ekstra beløb)                         |                                      |
| 1.2. Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystforskerplatforme                       | 195.696*)                            | 150.000 (ekstra beløb)                         |                                      |
| 1.3. Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle                                               | 82.119*)                             |                                                |                                      |
| 1.4. Søplanen. Strand og ophold ved Viborg Sø Camping                                               | 280.000*)                            |                                                |                                      |
| 1.5. Partnerskabsprojekt om formidling og publikumsfaciliteter ved vådområdet Skals Å – Kølsen Enge | 200.000                              |                                                |                                      |
| 1.6. Publikumsfaciliteter til sejlsads langs Nørreåen                                               | 150.000                              |                                                |                                      |
| 1.7. Ny bro (i stedet for opholdsplatform) ved Kildekrattet "Frirum Kokilden" (Nørresøvej 35)       | 150.000                              |                                                |                                      |
| 1.8. Viborg Naturpark. Forundersøgelse dyrepark                                                     | 50.000                               |                                                |                                      |
| 1.9. Samskabelsesprojekter fra Lokale Udviklingsprojekter                                           | 50.000                               |                                                |                                      |
| 2.1. Omløbsstryg Bro Mølle                                                                          |                                      | 400.000                                        |                                      |
| 2.2. Renovering af stisystem Nørremølle Enge                                                        |                                      | 200.000                                        |                                      |
| 2.3. Jordkøb og skovrejsning Undallslund                                                            |                                      | 150.000                                        |                                      |
| 2.4. Forundersøgelse ny strand ved Spejderklinten Ulbjerg                                           |                                      | 100.000                                        |                                      |
| 2.5. Renovering af indgang Daugbjerg Kalkgruber                                                     |                                      | 60.000                                         |                                      |
| 2.6. Jordkøb Fuldalen ved Ørum                                                                      |                                      | 50.000                                         | 50.000                               |
| 3.1. Kommunal skovrejsning Rødkærsbro                                                               | Godkendt i 2019                      | Søges udsat til 2021                           | 500.000                              |
| 3.2 Sti + fugletårn i Brandstrup Mose                                                               |                                      |                                                | 400.000                              |

|                                                          |                                                                     |                                                                   |                                                                            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 Genslyngning Klejtrup Bæk                            |                                                                     |                                                                   | 200.000                                                                    |
| 3.4 Samskabelsesprojekt Kalkstien i Fjends - realisering |                                                                     |                                                                   | 100.000                                                                    |
| 3.5 Stiprojekt ved Velds Møllebæk-projekt                |                                                                     |                                                                   | 100.000                                                                    |
| 3.6 Publikumsfaciliteter til Løvskal/Nørreåen            |                                                                     |                                                                   | ?                                                                          |
| <b>I alt:</b>                                            | <b>1.222.038<br/>(2.000.00<br/>frigivet i<br/>2018 og<br/>2019)</b> | <b>1.410.000<br/>(1.000.00<br/>søges<br/>frigivet i<br/>2020)</b> | <b>p.t.<br/>1.350.000<br/>(1.000.00<br/>søges<br/>frigivet i<br/>2021)</b> |

\*) igangsatte projekter fra bruttolisten fra 2018 og 2019, som bør fortsættes og afsluttes.

Forvaltningen vil indenfor rammerne af bevillingen igangsætte projekter med udgangspunkt i udvalgets prioritering.

Som bilag 1 er vedlagt et samlet notat med en status over forbruget i 2018 og 2019 og et forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 med udbyggende beskrivelser. Bevillingen til projekter i 2021 forventes søgt frigivet primo 2021.