

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015225 Områdefornyelse i Stoholm																							
Afsat budget																							2.483
Forventet overførsel fra året før			2.483				0				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			2.483				0				0				0				0				
Forventet forbrug		3.608	2.483																				2.483
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Programmet er godkendt af Byrådet december 2014. Det daværende Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter har i marts 2015 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Hovedprojektet i Stoholm midtby har afventet gennemførelse af kloakfornyelse udført af Energi Viborg. Kloakforynelsen er afsluttet foråret 2019 og hovedprojektet for områdefornyelsen er gennemført sommeren 2019. Da færdiggørelsen af kloakforynelsen var forsinket, blev områdefornyelsen først afsluttet ultimo 2019. Ministeriet er søgt og har meddelt udsættelse af tidsfristen for færdiggørelsen indtil decemnber 2020. Den udnyttede del af budgettet overføres til 2020.							Der er udført delprojekter i Gyngemosen, Anlægget, hovedprojektet i midtbyen og forlægning af Odinevej. Der er efter ønske fra følgegruppen søgt ministeriet om budgetændring, så afsatte midler i budgettet til stationen istedet anvendes til ombygning af scenen i Anlægget sammen med de midler der iøvrigt er i overskud fra øvrige projekter. Ønsket behandles på LDU-mødet den 24. marts 2020. Planchef Karl Johan Legaard Jensen																

År			Til og med 2019		2020		2021		2022		2023		2024		Sum 2020-2024											
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)					1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.						
015227 Områdefornylse i Klejtrup																										
Afsat budget					1.584				534																1.253	
Forventet overførsel fra året før		0%			-865				0				0				0				0					
Overførsel fra 2019 til 2021-																										
Budget efter overførsel					719				534				0				0				0					
Forventet forbrug			4.970		719				534																1.253	
Seneste politiske behandlinger:																										
Tidsplan og økonomi: Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.									Status og aktiviteter mv.: Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i april 2017. Delprojektet Hundeskoven er indviet maj 2018, delprojekterne trafikaleforanstaltninger og P-lommen er gennemført forår 2018. Delprojekterne Kirkebakken er afsluttet august 2019 og Købmandspladsen færdig december 2018. Pt. udføres Legeparken og Brugspladsen, projekterne forventes færdig forår 2020																	

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015228 Områdefornylse Fjordklyngen																							
Afsat budget						2.470				1.953				2.306									8.063
Forventet overførsel fra året før	0%				1.334				0				0				0				0		
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel					3.804				1.953				2.306				0				0		
Forventet forbrug		1.330			3.804				1.953				2.306										8.063
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi: Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.							Status og aktiviteter mv.: Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2018. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i April 2018. Projektering af delprojekterne aktivitetsområdet Ulbjerg og Landsbyparken Skringstrup er udført 3. kvartal. 2019 Delprojektet Kulturværstedet udarbejder i 2020 helhedsplan for bygningen. Delprojektet formidlingsstrategi opstår efterår 2018 og vil løbe over de kommende 4 år. Der blev i efteråret 2019 udarbejdet skitseforeslag for Kirkestie.. Delprojektet Nr. Rind Forsamlingshus udføres pt. forventes færdig juni 2020.																

År			Til og med 2019		2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024		
Projekt / kvartal			(alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
015233 Områdeformylse Frederiks																											
Afsat budget						1.270				1.940				81												3.554	
Forventet overførsel fra året før		0%				263				0				0				0				0					
Overførsel fra 2019 til 2021-																											
Budget efter overførsel						1.533				1.940				81				0				0					
Forventet forbrug					237	1.533				1.940				81												3.554	
Seneste politiske behandlinger:																											
Tidsplan og økonomi:					Et				Status og aktiviteter mv.:																		
områdeformylsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.									Programmet er godkendt af Byrådet i juni 2019. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i august 2019. Syningen v. skolen og Syningen John. Vej projekteres 1. kvartal 2020 udføres 2-4 kvartal 2020. Sløjfen projekteres 2 kvartal 2020, udføres 3-4 kvartal 2020																		

År			Til og med 2019		2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024			
Projekt / kvartal			(alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
015234 Områdefornyesle Mønsted																												
Afsat budget							1.000				1.013				507												2.966	
Forventet overførsel fra året før		85%					446				846				0				0				0					
Overførsel fra 2019 til 2021-																												
Budget efter overførsel							1.446				1.859				507				0				0					
Forventet forbrug			54				600				1.859				507												2.966	
Seneste politiske behandlinger:																												
Tidsplan og økonomi:										Status og aktiviteter mv.:																		
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.										Programmet samt borgerproces 1-2 kvartal 2020, forventer politisk godkendelse august 2020																		

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020																							
Afsat budget			2.019																				2.019
Forventet overførsel fra året før	75%						1.519				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			2.019				1.519				0				0				0				
Forventet forbrug		0	500				1.519																2.019
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Landdistriktsudvalget tager årligt stilling til kriterierne for brugen af puljens midler. De seneste år er puljen brugt til nedrivninger og renovernger samt tilskud til områdefornyelser.							Landdistriktsudvalget tager stilling til hvilke beløb, der i 2020 skal anvendes til puljer på mødet den 24. marts 2020. På et efterfølgende møde vedtager udvalget kriterier for ansøgninger til puljen.																
							Planchef Karl Johan Legaard Jensen																

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024							
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.								
015600 Byfornyelse mindre byer																														
Afsat budget			3.030				4.091				4.793				6.093				6.093				24.119							
Forventet overførsel fra året før		16%	19				497				0				0				0											
Overførsel fra 2019 til 2021-																														
Budget efter overførsel			3.049				4.588				4.793				6.093				6.093											
Forventet forbrug			0				2.552				4.588				4.793				6.093				6.093				24.119			
Seneste politiske behandlinger:																														
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																							
Landdistriktsudvalget drøfter årligt indledningsvis puljens anvendelse. Dette efterfølges af et dagsordenspunkt hvor fordeling af puljebudgettet til pulje og evt. nye områdefornyelser vedtages og der søges bevilling ved Byrådet.							Landdistriktsudvalget tager stilling til hvilke beløb der i 2020 skal anvendes til puljer på mødet den 24. marts 2020. På et efterfølgende møde vedtager udvalget kriterier for ansøgninger til de enkelte puljer, samt anmoder Byrådet om frigivelse af de endlet puljebeløb.																							
							Planchef Karl Johan Legaard Jensen																							

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015610 Landstriktsudvikling, borgerdrevne lokale udviklingsplaner																							
Afsat budget											5.078				5.078				5.078				15.234
Forventet overførsel fra året før	#####						0				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			0				0				5.078				5.078				5.078				
Forventet forbrug		0									5.078				5.078				5.078				15.234
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Beløbene i 2022 og 23 blev afsat i forbindelse med budgetforliget for 2020.							Der er i 2020 ikke taget beslutning om anvendelse af det afsatte budget.																
							Planchef Karl Johan Legaard Jensen																

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
364545 Forsamlingshuse - anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden																							
Afsat budget			2.000				3.731																5.731
Forventet overførsel fra året før	30%						600				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			2.000				4.331				0				0				0				
Forventet forbrug		0	1.400				4.331																5.731
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi: Der er disponeret 2 mio. kr. til hvert af projekterne Karup Kultur- og Forsamlingshus og Knuden. På projektet vedr. Karup rester der 1,4 mio. kr. mens projektet Knuden endnu ikke er i gang sat. Der henvises i øvrigt til sag nr. 6 på Landdistriktsudvalgets møde den 21. april 2020.											Status og aktiviteter mv.: Der blev i forbindelse med budgetforliget i 2016 afsat 9 mio. kr. i årene 2017-2020. Heraf er der disponeret 7 mio. kr. til forsamlingshusene Bruunshåb, Karup og Knuden. Projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus er realiseret og afsluttet i 2018. Der foreligger ikke konkret projekteret projekt vedr. Karup og Knuden. Der henvises til LDU beslutning 21. april 2020, at projektet vedr. Karup Kultur- og Forsamlingshus skal være afklaret inden 4. kvartal 2020. Tilsvarende besluttedes, at hvis Knuden ikke har tilvejebragt samlet finansiering inden udgangen af 2020 bortfalder reservationen. Af den samlede pulje er 2 mio. kr. endnu ikke disponeret. Desuden rester der 0,4 mio. kr. grundet refusion af tilskudsmoms og fremskrivning. Samlet set er udisponeret beløb på 2,4 mio.kr. (De 52 t.kr. som står under nedenstående projekt "Karup kultur- og forsamlingshus" er refusion af tilskudsmoms og er således en del af de 0,4 mio. kr)												

År			Til og med 2019		2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024			
Projekt / kvartal			(alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
364547 Karup Kultur - og Forsamlingshus																												
Afsat budget							52																				52	
Forventet overførsel fra året før		0%									0				0				0				0					
Overførsel fra 2019 til 2021-																												
Budget efter overførsel							52				0				0				0				0					
Forventet forbrug			548				52																				52	
Seneste politiske behandlinger:																												
Tidsplan og økonomi: Projekt vedr. Karup Forsamlingshus forventes afklaret i april måned i LDU.											Status og aktiviteter mv.: Se beskrivelse ovenfor "Forsamlingshuse - anlægspulje, herunder Bruunshåb, Karup og Knuden" De 52 t.kr. er refusion af tilskudsmoms.																	