Beskrivelse af faciliteter	CKU	Viborg Svømmehal	Søndre Skole
Antal bassiner:	1 varmtvandsbassin	6	1
Størrelse (m2)		Morskabsbassin – 146 m2 Undervisning – 50 m2 Soppebassin – 18 m2 Varmtvandsbassin – 72 m2 Spa bassin – 7 m2	25x x 12,5 = 312,5 m2
Øvrige			
Antal omklædningsrum	1 herreomklædning 1 dameomklædning	3 herreomklædning 3 dameomklædning 1 handicapomklædning	2
Café	Nej	Ja - bortforpagtet	Nej
Fitnesslokaler	Nej	Motionsrum, sauna, dampbad og biosauna	Nej
Klublokaler	Nej	Lille mødelokale til 14 personer	Ja, til Viborg Svømmeklub
Haller	Gymnastiksal	Nej	En gymnastiksal
Offentlig svømning	Nej	Udelukkende offentlig svømning	Nej
Hvordan vil I vurdere svømmeanlæggets generelle stand?	God	Svømmehallen er 19 år gammel og tænger til en større renovering	God
Tekniske anlæg	Elektrisk handicaplift i ved bassin – ikke helt driftsstabil	Opgradering af teknik til ny bekendtgørelse Teknik til dampbade fungerer ikke optimalt Teknik til biosauna fungerer ikke optimalt Udskiftning af 2 stk. slangepumper (automatisk dosering af klor/syre) Udskiftning af 6 stk. dulcomarin (automatisk måling klor/syre) Nyt kul til undervisning, soppe, 25 meter og morskab	Meget god
Bygninger	God stand	Utæt tag/tagpap Udskiftning af omklædningsskabe – kan ikke købe reservedele Udskiftning af brandalarmsanlæg Udskiftning af Alarmerings- og lydanlæg	God (dårlige vinduer)
Folie/flisebelægning	Folie tæt men bulet/foldet	Folie utæt morskab Folie utæt i soppebassin Folie utæt i undervisningsbassin	God
Hvornår er anlægget sidst renoveret?	2012	Svømmehallen var lukket i 3 uger i 2012 hvor fuger, folie mm. blev renoveret. Herudover er der løbende foretaget mindre vedligeholdelse af bygning samt teknisk anlæg.	1994
Er der behov for renovering inden for de næste 5 år?	Ja	I høj grad. Der er en aktuel ansøgning om tilskud til KFU	Ja
Beskriv kort omfanget	Der er behov for udskiftning af folie til fx flisebelægning, da folien udvider sig og lunker pga. det varme vand (34 grader) Det vil alt folie gøre, så ved udskiftning vil det skulle skiftes hvert 5-7 år. Liften i svømmesalen er elektrisk. I det varme og fugtige miljø kortslutter fjernebetjeningen ofte, lige som brugere taber fjernbetjeningen i vandet		Vinduer

Beskrivelse af faciliteter	Skals Hallen	Alhedehallerne
Antal bassiner:	2	2
Størrelse (m2)	12,5 x 25 = 312,5 m2 og 4 x 11 = 44 m2	300 m2 og 72 m2 (varmt)
Øvrige		
Antal omklædningsrum	2	2
Café	Ja	Ja
Fitnesslokaler	Ja - foreningsfitness	Nej
Klublokaler	Ja	Ja
Haller	Ja	Ja
Offentlig svømning	Ja	Ja - 28 timer
Hvordan vil I vurdere svømmeanlæggets generelle stand?	God	God
Tekniske anlæg	God, nyrenoveret 2016	Opfylder nye krav pr 2017 i vandbehandling
Bygninger	Middel, er fra 1979	Det flade tag er utæt nogle steder med jævne mellemrum og taget på svømmehal er fra etableringen.
Folie/flisebelægning	Nyt i varmtvandsbassin, 20 år gammel i stor bassin	I fin stand skiftet i 2015
Hvornår er anlægget sidst renoveret?	2016 på teknisk del	Det er sidst renoveret i 2016 med ny pumpe.
Er der behov for renovering inden for de næste 5 år?	Ja	Ja
Beskriv kort omfanget	Nye vinduer og indkapsling af jernspær Ny cirkulationspumpe til store bassin	Der er utilstrækkelig ventilation i omklædningerne i svømmehallen, det er revner i beklædning i gavle og både det flade og taget på selve svømmehallen skal renoveres inden for tidsrummet.

Beskrivelse af faciliteter	Bjerringbro IP	Gymnastik- og Idrætshøjskolen (GIV)
Antal bassiner:	3	2
Størrelse (m2)	10x25m = 250 m2 (svømmebassin) 4x10m = 40 m2 (børnebassin) 6x10m = 60 m2 (varmtvandsbassin)	25x12,5 m = 312,5 m2 og 12,5x7,2 = 90 m2
Øvrige	Koldvandsbassin og spa	
Antal omklædningsrum	2 store 2 mindre	2
Café	Ja	Ja, dog ikke mulighed for køb
Fitnesslokaler	Ja - privat fitness	Ja
Klublokaler	Ja	Et lille
Haller	Ja	Ja
Offentlig svømning	Ja – ca. 40 timer pr. uge inkl. offentlige holdtræninger	Nej
Hvordan vil I vurdere svømmeanlæggets generelle stand?	Middel/under middel efter 23 år	God
Tekniske anlæg	Ny ventilationsanlæg 2015, filtreanlæg er 23 år gammel	Begge filteranlæg er renoveret løbende inden for de sidste 17 år og lever op til de nye 2017 krav. De er begge i god stand.
Bygninger	Mursten er ok, tagpappet er slidt, vinduer middel	Tag og vinduer er udskiftet i 2015, Dog ikke taget over lille bassin.
Folie/flisebelægning	Bassinfolie udskifter i 2008, gulvbelægning trænger til nye fuger, omklædningsrum fliser slidte, brugser slidte	Flisebelægningen i bassinerne er ok.
Hvornår er anlægget sidst renoveret?	Anlægget ikke total renoveret, men løbende udskiftning	Nyt filteranlæg lille bassin år 2000 – nyt filteranlæg store bassin 2005, desuden er der installeret nyt ventilationsanlæg i 2005.
Er der behov for renovering inden for de næste 5 år?	Ja	Nej
Beskriv kort omfanget	- Nyt vandbehandlingsanlæg indenfor de næste 5 år (store cirkulationspumper, filtreanlæg, styring af klor/syre mm) - Ny lys i hele svømmehallen inkl. omklædningsrum - Nyt tagpap på svømmehallen - Mangler stadig 2017 godkendelse	