Johan Ottesen

Fra: Keld Nielsen <ivhkn@cs.au.dk>
Sendt: 1. september 2020 11:23
Til: Johan Ottesen
Emne: Re: utilfredsstillende drikkevandskvalitet på Hjermind Skov Vandværk

Hej,
Jeg havde ikke set, at der nederst i mailen stod et ønske om bemærkninger. Beklager.

Jeg har følgende bemærkninger:

Vedrørende indholdet af BAM (2.6-dichlorbenzamid):
Med reference til Klima- og Miljøjudvalgets afgørelse fra 27. april 2017 om en 5-årig overvågningsperiode af indholdet af BAM i vandet fra Hjermind Vandværk (Sagsnr.: 13/61397) kan jeg meddele, at en vandprøve taget den 2/3-20 af Analytech Miljølaboratorium (prøve nr 427917) viste, at indholdet af BAM nu er nede på 0,10 mikrogram/liter og dermed ikke overskrider grænseværdien.

Vedrørende indholdet af desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazion:
Prøven taget 2/3-20 viste et indhold af desphenyl-chloridazon på 1,29 mikrogram/liter og af methyl-desphenyl-chloridazion på 0,08 mikrogram/liter.
En prøvet taget 13/5-20 af Analytech Miljølaboratorium (prøve 438039) viste et indhold af desphenyl-chloridazon på 1,15 mikrogram/liter, dvs et fald på ca. 10% på lidt over to måneder.
Den samme prøve viste et indhold af methyl-desphenyl-chloridazion på 0,12 mikrogram/liter, tilsyneladende en kraftig stigning. Dog angiver laboratoriet usikkerheden på de angivne måleresultater til 20% (+/-). Dvs at usikkerheden på hver af det to målinger af indholdet af methyl-desphenyl-chloridazion er ca. 0,02 mikrogram/liter, hvorfor det ikke med sikkerhed kan konkluderes, at der er tale om reel stigning. På grund af den angivne måleusikkerhed kan det heller ikke med sikkerhed konkluderes, at indholdet af methyl-desphenyl-chloridazion den 13/5 lå over grænseværdien.
Vandværkets brugere er informeret om det forhøjede indhold og udviklingen i måleresultaterne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet betydningen af det målte indhold af desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazion. Deres konklusion er:
”Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord/Syd vurderer på det foreliggende grundlag, sammenholdt med Miljøstyrelsens vurdering af pesticidet desphenyl-chloridazon og metyl-desphenyl-chloridazon, i ovennævnte koncentrationer på afgang vandværk, Hjermind Vandværk, ikke vil udgøre en sundhedsmæssig risiko ved indtag i en eventuel dispensationsperiode.”
Vandværkets brugere er informeret om denne konklusion.

I lyset af at det vurderes, at indholdet ikke vil udgøre en sundhedsmæssig risiko i en eventuel dispensationsperiode, skal jeg anmode om, at der aftales en dispensationsperiode vedrørende det forhøjede indhold af desphenyl-chloridazon og det formodede forhøjede indhold af methyl-desphenyl-chloridazion.

Mvh
Keld Nielsen (formand)

Keld Nielsen
Ulstrupvej 16
8850 Bjerringbro
Mail: ivhkn@au.dk
tlf. +45 6020 2660

From: Johan Ottesen <joo@viborg.dk>
Date: Tuesday, 1 September 2020 at 09.46

To: "keld.nielsen26@skolekom.dk" <ivhkn@cs.au.dk>
Subject: utilfredsstillende drikkevandskvalitet på Hjermind Skov Vandværk

Hej
Som nævnt i mail af 27. august vil jeg gerne have jeres bemærkninger til, hvad I vil gøre for, at få en tilfredsstillende drikkevandskvalitet på Hjermind Skov Vandværk – der skal udarbejdes et dagsordenspunkt, hvor jeres eventuelle bemærkninger skal indgå.

Med venlig hilsen

Johan Ottesen
Miljøtekniker

VIBORG KOMMUNE

Viborg Kommune
Teknik & Miljø
Natur og Vand
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Direkte tlf.: 87 87 56 12

Viborg Animation Festival
21. - 27. september

www.viborg.dk