

Kommissorium for projekt Vinkelvej

Baggrund og formål

Byrådet har på mødet den 22. oktober 2014 godkendt en principaftale for køb af Vinkelvej 20. Hensigten er – med enkelte tilbygninger til den nuværende handelsskole – at samle Rosenvængets Skole og Overlund Skole på samme matrikel og samtidig give Mercantec mulighed for at etablere et samlet gymnasialt tilbud i Banebyen.

Etableringen af Mercantec i Banebyen forventes at være en katalysator for udviklingen af området i øvrigt – først og fremmest den nye banebro, der skal opføres meget tæt på/integreres med en kommende skole til Mercantec.

Samtidig vil samlingen af Overlund og Rosenvængets skoler på Vinkelvej dels være med til at løse udfordringen med konstateret PCB i bygningerne på Rosenvænget (og til dels på Overlund Skole), dels bidrage til den overordnede målsætning om at knytte almen og specialområdet sammen.

Proces og inddragelse

Projektet gennemføres som en række delprojekter med forankring i Fagkonsulentteam Børn & Unge og Plan. Delprojekterne koordineres i projektgruppen. De primære delprojekter er følgende:

Endelig godkendelse af køb af Vinkelvej 20

Den endelige godkendelse af køb af Vinkelvej 20 udestår, bl.a. som følge af konstateret PCB i bygningen. Rambøll arbejder på at vurdere omfanget af og mulige løsninger på problemet. Børn & Unge følger undersøgelsen og den politiske beslutning vedr. købet.

Skolen eller skolerne på Vinkelvej?

Der igangsættes en kulturafklarende proces med deltagelse af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Overlund Skole og Rosenvængets Skole. Formålet er i første omgang at afklare, om man med størst fordel opretter alene et matrikelfællesskab eller et egentligt skolefællesskab med f.eks. fælles ledelse.

Der afholdes et fælles seminar med personale og bestyrelser på de to skoler med henblik på at give input til i første omgang en ledelsesmæssig afklaring og efterfølgende en politisk beslutning vedrørende den fremtidige struktur for skolerne. Seminaret faciliteres af Fagkonsulentteam Børn & Unge.

Dimensionering af (og evt. planlægning for) Vinkelvej

På baggrund af den truffe beslutning om skolernes struktur afklares dimensionering med udgangspunkt i eksisterende rummelighed: Hvor mange m² skal der bygges til, jf. budget til 1.000 m²? Hvordan tænkes idrætsfaciliteterne, f.eks. i forhold til den Overlundhallen og et evt. samarbejde med Gymnastik- og Idrætshøjskolen og STU? Hvordan håndteres Rosenvænget Festival i de nye rammer?

Dimensioneringsafklaringen sker i et byggeudvalg med skoleledelse, medarbejderrepræsentanter fra de to skoler samt en repræsentant fra forvaltningen. Løbende afklaring med Plan ift. behov for fysisk planlægning.

Skoledistriktsafgrænsning

Med sin målgruppe har Rosenvængets Skole ikke et egentligt skoledistrikt, men er et specialiseret skoletilbud for hele Viborg Kommune. Det nuværende Overlund skoledistrikt vil også være grundlaget for skolen på Vinkelvej, ligesom skolen vil være overbygningsskole for eleverne fra Møllehøj skoledistrikt. Endvidere overvejes skoledistriktet udvidet med de dele af Møllehøj skoledistrikt og evt. også Søndre skoledistrikt, som ligger i den kommende bydel Arnbjerg.

Udkast til de hensigtsmæssige skoledistriktsjusteringer foretages af forvaltningen på baggrund af tilrettede elevtalsprognoser fra Erhverv og Udvikling. Udkastet sendes i høring i de berørte skolebestyrelser forinden politisk vedtagelse.

Vejføring/tilgængelighed på Vinkelvej

Med udgangspunkt i de besluttede skoledistriktsjusteringer afklares vejføring i primært Arnbjerg og tilgængelighed på Vinkelvej med Plan samt Trafik og Veje. Afklaringen skal sikre de mest hensigtsmæssige adgangsforhold til skolen/skolerne på Vinkelvej.

Optimering af og planlægning for området ved Overlund Skole og Rosenvængets Skole

Plan og Ejendomme og Energi gennemfører en analyse af, hvordan de to fraflyttede ejendommers værdi kan optimeres. Plan skitserer på den baggrund en proces, der skal føre til politisk stillingtagen til fremtidig udnyttelse af områderne, hvor Rosenvængets Skole og Overlund Skole i dag er placeret.

Planlægning for og realisering af Mercantec i Banebyen

Plan varetager den løbende dialog med Mercantec vedrørende planlægning for og opførelse af bygningerne i Banebyen.

Organisering

Delprojekterne er forankret i Fagkonsulentteam Børn & Unge og Plan. En projektgruppe sikrer koordinering og fremdrift i forhold til det samlede projekt.

Styregruppe	Direktionen
Projektejer	Hans Henrik F. Gaardsøe, direktør for Børn & Unge
Projektgruppe	Chris Rævsgaard, skolechef Jørgen Kaack, afdelingsleder Karl Johan Leegaard, planchef Per Pedersen, afdelingsleder Claus Fjeldgaard, socialchef Ole Brandt Pedersen, sekretariatschef Martin Olesen, udviklingskonsulent
Koordinatorer	Lone Blåberg Sørensen, pædagogisk chefkonsulent Anette Vinther, arkitekt Jette Birch Andersen, kommunikationskonsulent

Primære Interessenter

- Overlund Skole
- Rosenvængets Skole
- Søndre Skole
- Mercantec
- Plan
- Børn & Unge – Skoler
- Kultur, Service & Events
- Ejendomme og Energi
- Trafik og Veje
- Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg (GIV)
- STU

Kommunikation

Der nedsættes en tværgående kommunikationsgruppe med repræsentanter fra Rosenvængets og Overlund skoler samt Kommunikation, som sikre ens og samtidige udmeldinger af beslutninger vedrørende flytteprocessen. En mere præcis kommunikationsplan udarbejdes af gruppen.

Overordnet tids- og procesplan

Vinter 2015	Endeligt køb af Vinkelvej 20
Forår 2015	Kulturproces og dimensionering • To skoler på en matrikel eller fælles skole? • Plan for videre dialog mellem Overlund og Rosenvængets skoler • Hvor meget og hvad skal der bygges til? • Dialog med STU og GIV om evt. fælles faciliteter • Dialog med Kultur, Service & Events om Overlund Hallen
	Forslag til ny afgrænsning af skoledistrikter
Efterår 2015	Projektering • Endelig beskrivelse af krav til om- og tilbygning på Vinkelvej • Afklaring af vejføring/tilgængelighed på Vinkelvej
Forår 2016	Optimering af og planlægning for områderne ved Overlund og Rosenvængets skoler
2017	Forberedelse af indflytning på Vinkelvej
August 2018	Ibrugtagning af ny(e) skole(r) på Vinkelvej